

Наименование объекта Соглашения

Наименование выполненных работ

**Сведения о выявленных
недостатках и сведения об их**

Сведения о допущенной просрочке и сведения о мерах, предпринятых к своевременному выполнению работ

Фактическая стоимость
объекта соглашения,
млн. руб.

1. Установка блочной котельной с водогрейными котлами на территории ЦТП-3 улица Войкова для приготовления горячей воды поселка Ленинский

Превосходное испытание и проверка изоляции участка газопровода к котельной 3 квартала от газопровода высокого давления до центрального теплового пункта №3

ГАЗЕТА

Услуги по переработке по вх. док. 596 от 02.10.2017

Синарский трубник ЖЖХ 000

Договор подряда №10-17/ТП-2017-435 от 02.10.2017

Вынос КЛ-10КВ ф.1:1511-1-б с земельного участка в месте строительства газовой водонагревательной котельной на

Дорогов № ТТТ-2017-418 от 18.10.2017

Технический и строительный контроль по вх. док. 70 от 31.12.2017

Славстрой 000

Договор возмездного оказания услуг №ТТ-2017-152 от 26.04.2017

Информационно-консультационные услуги. Подготовка и предоставление специализированной и психометрической информации.

Подрядный

Договор на оказание услуг № 848/16-11-17/ПП-2017-199 от 23.05.2017

информационно-консультационные услуги, подготовка и предоставление данных о загрязнении окружающей среды (расчетные значения фоновых концентраций)

Уральское УГМС ФГБУ

Договор на оказание услуг № 848/16-11-17/ТТ-2017-199 от 23.05.2017

Услуги собственного грузового транспорта

6. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3 ул. Чапаева до тепловой камеры ТК-7а ул. Ленина

Услуги спецтехники.

Проектные работы. Хозяйств. Сектор капитального строительства.

Работы выполненные хозяйством

Концессия МПЗ.

Технический и строительный контроль по вх. док. 53 от 31.12.2017

Славстрой 000

Договор возмездного оказания услуг №ТТ-2017-152 от 26.04.2017

Контроль сварных соединений Ду200 мм. Подрядный

Дороговар № ТП-2017-374 от 30.08.2017

Поддельный

Помощь № 115-06-1

2020-03-10 00:00:00 2020-03-10 00:00:00 2020-03-10 00:00:00

Проведение строительнo-технической экспoртoм cooтветствия фактически вышoлненных стpоительных работ oбъекта капитального стpоительства

ЭкспертСтрой ООО

Дорогов №237-09-17-СТЭ/ПН-2017-424 от 28.09.2017

9 Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от улицы Лермонтова дом №167а до улицы Лермонтова дом №159	Проектные работы до			
	Конселисия МПЗ	отсутствуют	отсутствуют	
	Технический и строительный контроль по вх. док. 54 от 31.12.2017 Участок труб-да от ул. Лермонтова 167 до дома 159 (Участок от ул. Лермонтова 183 до дома 185) Подраздний Самарстрой ООО Договор возмездного оказания услуг № ПП-2017-152 от 26.04.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Проведение негосударственной экспертизы сметной документации "Система ТС от ул. Лермонтова 167а до ул. Лермонтова 159 (Участок от ул. Лермонтова 183 до дома 185). Подраздний ЭкспертСтрой ООО Договор №104.05.17/ПП-2017-187 от 26.05.2017	отсутствуют	отсутствуют	6,922
	Проведение строительно-технической экспертизы соответствия фактически выполненных строительных работ Объекта капитального строительства Подраздний ЭкспертСтрой ООО Договор №236-09-17-СТЭ/ПП-2017-423 от 28.09.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги по переработке по вх. док. ПП-2017-236 от 31.08.2017 Подраздний Теплоэксперт ООО Договор подряда №ПП-2017-236 от 16.06.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Проектные работы, Хозяйсобо. Сектор капитального строительства	отсутствуют	отсутствуют	
	Конселисия МПЗ	отсутствуют	отсутствуют	
	Технический и строительный контроль по вх. док. 55 от 31.12.2017 Подраздний Самстрой ООО Договор возмездного оказания услуг №ПП-2017-152 от 26.04.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Проведение негосударственной экспертизы сметной документации "Участка трубопровода системы от тепловой камеры КЗ-23-3 до тепловой камеры КЗ-23-4 по КС. п. 18 Участок трубопровода системы от ТККЗ-23-3 до ТК КЗ-23-4 по ул. Синарская Подраздний ЭкспертСтрой ООО Договор №1/04/17-ПП-2017-150 от 18.04.2017	отсутствуют	отсутствуют	4,971
18 Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КЗ-23-3 до тепловой камеры КЗ-23-4 ул. Синарская	Проведение негосударственной экспертизы сметной документации "Участка трубопровода системы от тепловой камеры КЗ-23-3 до тепловой камеры КЗ-23-4 по	отсутствуют	отсутствуют	
	Подраздний ЭкспертСтрой ООО Договор №1/04/17-ПП-2017-150 от 18.04.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги по переработке по вх. док. 45 от 07.07.2017 Подраздний РСК Капитал ООО Договор подряда №ПП-2017-178 от 22.05.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Проектные работы.	отсутствуют	отсутствуют	
	Конселисия МПЗ	отсутствуют	отсутствуют	
	Технический и строительный контроль по вх. док. 56 от 31.12.2017 Подраздний Самстрой ООО Договор возмездного оказания услуг №ПП-2017-152 от 26.04.2017 до ТК-82а ул. Лермонтова, 4, Участок от ТК-80 ул. Серова.	отсутствуют	отсутствуют	1,634
	Проведение негосударственной экспертизы сметной документации "Система ТС от ТК-80 ул. Серова, 4 до ТК-82а ул. Лермонтова, 4 (Участок от ТК-80 ул. Серова Подраздний ЭкспертСтрой ООО Договор №16/06/17_ПП-2017-203_06.06.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги по переработке по вх. док. 30 от 14.10.2017 Подраздний Теплозащита ООО Договор подряда №ПП-2017-362_23.08.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Проектные работы, Хозяйсобо. Сектор капитального строительства	отсутствуют	отсутствуют	
	Конселисия МПЗ	отсутствуют	отсутствуют	
26 Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК-80 ул. Серова, 4 до тепловой камеры ТК-82а ул. Лермонтова, 4	Проведение негосударственной экспертизы сметной документации "Система ТС от ТК-80 ул. Серова, 4 до ТК-82а ул. Лермонтова, 4 (Участок от ТК-80 ул. Серова Подраздний ЭкспертСтрой ООО Договор №16/06/17_ПП-2017-203_06.06.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги по переработке по вх. док. 30 от 14.10.2017 Подраздний Теплозащита ООО Договор подряда №ПП-2017-362_23.08.2017	отсутствуют	отсутствуют	
27 Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Революционная до ул. Пионерская, 8	Проектные работы, Хозяйсобо. Сектор капитального строительства	отсутствуют	отсутствуют	
	Конселисия МПЗ	отсутствуют	отсутствуют	

28 Реконструкция участка магистрального трубопровода от К2.11 до омоворной ТК (за проезжей частью по ул. К. Маркса	Технический и строительный контроль по вх.док. 57 от 31.12.2017	отсутствуют	отсутствуют	1,774
	Подразданный Снабстрой ООО			
	Договор возмездного оказания услуг №ТП-2017-152 от 26.04.2017			
	Услуги по переработке по вх.док. ТП-2017-406 от 15.10.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Подразданный Теплоэксперт ООО			
	Договор подряда №ТП-2017-406 от 20.09.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Проектные работы, Хозспособ, Сектор капитального строительства.	отсутствуют	отсутствуют	
	Архитец. Знаки дорожные по вх.док. 75 от 11.09.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Подразданный Сигнал-02 ООО			
	Договор аренды №30-17/ТП-2017-383 от 04.09.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Конселисия МПЗ	отсутствуют	отсутствуют	
	Технический и строительный контроль по вх.док. 58 от 31.12.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Подразданный Снабстрой ООО			
30 Реконструкция участка от тепловой камеры КШ-12-2а-6 по пр. Победы, №45 до тепловой камеры К2-4-8-1а-17 по ул. Кирова, №21а	Проведение государственной экспертизы сметной документации Объекта капитального строительства.	отсутствуют	отсутствуют	2,072
	Подразданный ЭкспертСтрой ООО			
	Договор №18-06-17-ТП-2017-205 от 06.06.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги по переработке по вх.док. 00006827 от 30.09.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Подразданный Гореншиплатустройство_АО			
	Договор подряда №ТП-2017-417 от 11.08.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги по переработке по вх.док. 81 от 06.10.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Подразданный РСК Капитал_ООО			
	Договор подряда №ТП-2017-381_06.09.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги собственного грузового транспорта.	отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги сметной.	отсутствуют	отсутствуют	
	Проектные работы СекторКапитальногоСтроительства, Хозспособ	отсутствуют	отсутствуют	
	Работы выполнение хозспособом.	отсутствуют	отсутствуют	
	Контроль сварных соединений ДУ150 мм по вх.док. 27 от 31.07.2017	отсутствуют	отсутствуют	2,876
	Проведение исполнительной схемы участка трубопровода от тепловой камеры К Ш-12-2а-6 по пр.Победы,45 до тепловой камеры К2-4-8-1а-17 по ул.Кирова,21	отсутствуют	отсутствуют	
	Подразданный Бизнес-Эксперт Центр независимой оценки ООО			
	Договор на выполнение кадастровых работ № 47К/ТП-2017-319 от 20.07.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Конселисия МПЗ	отсутствуют	отсутствуют	
	Технический и строительный контроль по вх.док. 59 от 31.12.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Подразданный Снабстрой ООО			
	Договор возмездного оказания услуг №ТП-2017-152 от 26.04.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Контроль сварных соединений ДУ150 мм по вх.док. 27 от 31.07.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Подразданный НКВД Урал ООО			
	Договор №ТП-2017-291 от 14.07.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Проведение государственной экспертизы сметной документации Объекта капитального строительства "Модернизация (в рамках концессионного соглашения) ЭкспертСтрой ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор №19/06/17- ТП-2017-206 от 06.06.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Транспорт. Автоуслуги КАМАЗ 65115_ май по вх.док. 00000024 от 31.05.2017	отсутствуют	отсутствуют	2,876
	Подразданный Ремметал_ООО			
	Договор на оказание транспортных услуг_ ТП-2016-413_26.12.2016	отсутствуют	отсутствуют	
	Сметтехника.Экскаватор погрузчик_ НПРОМЕК по вх.док. 36 от 31.05.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Подразданный РСК_Капитал_ООО			
	Договор на оказание транспортных услуг №ТП-2017-62 от 06.03.2017	отсутствуют	отсутствуют	3

41. Модернизация технологического процесса выработки и транспортировки тепловой энергии в ЦТП-3, ул. Войкова, 8 (установка системы автоматизации и телеметрии)	Сметтехника. Автопарк. +572 по вх. док. 000000029 от 30.06.2017			
	<p>Подраздний Реммонта. ООО</p> <p>Договор на оказание транспортных услуг №ПТ-2017-065 от 06.03.2017</p> <p>Р_Транспорт Автоуслуги КАМАЗ 5410 июль по вх. док. 43 от 31.07.2017</p> <p>Подраздний Лесен А.В. ИП</p> <p>Договор на оказание транспортных услуг №ПТ-2016-412 от 26.12.2016</p> <p>Транспорт. Автоуслуги КАМАЗ 5410 июль по вх. док. 43 от 31.07.2017</p> <p>Подраздний Лесен А.В. ИП</p> <p>Договор на оказание транспортных услуг_ПТ-2016-412 от 26.12.2016</p> <p>Транспорт. Автоуслуги КАМАЗ 5320 2017 август по вх. док. 50 от 31.08.2017</p> <p>Подраздний Лесен А.В. ИП</p> <p>Договор на оказание транспортных услуг_ПТ-2017-335 от 14.08.2017</p>	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют
43. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КТУ-102 улицы Октябрьская дом №82 до тепловой камеры К-31-1 улицы Каменская дом №53 с вводом на дома улицы Калинин, №№48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 60, 62, 64 улицы Октябрьская, №№82, 84, 86а	Оказание услуг собственным подразделением Модернизация технологического процесса выработки и транспортировки т/н в ЦТП-3, ул. Войкова, 8	отсутствуют	отсутствуют	0,533
	<p>Консесия МПЗ</p> <p>Проектные работы. Хозспособ. Сектор капитального строительства</p> <p>Консесия МПЗ</p> <p>Технический и строительный контроль по вх. док. 61 от 31.12.2017</p> <p>Подраздний Славстрой ООО</p> <p>Договор возмездного оказания услуг №ПТ-2017-152 от 26.04.2017</p> <p>Проведение неотсушающей экспертизы сметной документации "Участка трубопровода ТС от тепловой камеры КТУ-102 ул. Октябрьская 82 до тепловой камеры К-31-1</p> <p>Подраздний ЭкспертСтрой ООО</p> <p>Договор № 8705/17_ПТ-2017-162 от 04.05.2017</p> <p>Проведение неотсушающей экспертизы сметной документации "Участка трубопровода ТС от тепловой камеры КТУ-102 ул. Октябрьская 82 до тепловой камеры К-31-1</p> <p>Подраздний ЭкспертСтрой ООО</p> <p>Договор №87-05-17/ПТ-2017-162 от 04.05.2017</p>	отсутствуют	отсутствуют	2,708
54. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТКЗ-94 ул. Уралска, №19 до тепловой камеры ул. Уралска, №7	Проектные работы. Сектор капитального строительства. Консесия МПЗ	отсутствуют	отсутствуют	
	<p>Технический и строительный контроль по вх. док. 64 от 31.12.2017</p> <p>Подраздний Славстрой ООО</p> <p>Договор возмездного оказания услуг №ПТ-2017-152 от 26.04.2017</p> <p>Проведение неотсушающей экспертизы сметной документации "Участок трубопровода от ТКЗ-94 ул. Уралска 19 до ТК ул. Уралска 7 по вх. док. 143 от</p> <p>Подраздний ЭкспертСтрой ООО</p> <p>Договор №121/06/17_ПТ-2017-208 от 06.06.2017</p> <p>Проведение строительно-технической экспертизы соответствия фактически выполненных строительных работ Объекта капитального строительства</p> <p>Подраздний ЭкспертСтрой ООО</p> <p>Договор №235-09-1-СТЗ/ПТ-2017-422 от 28.09.2017</p> <p>Услуги по переработке по вх. док. 92 от 14.11.2017</p> <p>Подраздний РСК_Капитал_ОАО</p> <p>Договор подряда №ПТ-2017-314 от 07.08.2017</p>	отсутствуют	отсутствуют	5,931
57. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КМ-42 ул. Держинского, №36 до тепловой камеры КМ-29 ул. Аюмничева, №59	Услуги собственного грузового транспорта.	отсутствуют	отсутствуют	
	<p>Услуги спецтехники.</p> <p>Проектные работы. Хозспособ. Сектор капитального строительства</p> <p>Рек-ия уч. тр.-да от ТК КМ-42 ул. Держинского, 36 до ТК КМ-29 ул. Аюмничева, 59 Работы выполненные хозспособом</p> <p>Консесия МПЗ</p>	отсутствуют	отсутствуют	

59. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК 16-19 ул. Школьная, №17 до тепловой камеры ТК 16-23 ул. Слесарей, №24	Технический и строительный контроль, по вх. док. 65 от 31.12.2017			
	Подраздний Славстрой ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор возмездного оказания услуг №ТП-2017-152 от 26.04.2017			
	Контроль сварных соединений Ду150 мм по вх. док. 32 от 28.08.2017			
	Подраздний НКИД Урал ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор №ТП-2017-291 от 14.07.2017			
	Проведение независимой экспертизы сметной документации Объекта капитального строительства			
	Подраздний ЭкспертСтрой ООО	отсутствуют	отсутствуют	1,385
	Договор №122/06/17-ТП-2017-209 от 06.06.2017			
	Проведение строительно-технической экспертизы соответствия фактически выполненных строительных работ Объекта капитального строительства			
61. Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры ТК46 ул. Анонимниева, №16 до тепловой камеры ТК62 ул. Анонимниева, №20	Подраздний ЭкспертСтрой ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор №234/09/17/СТЗ-ТП-2017-427 от 28.09.2017			
	Транспорт_Автоуслуги КАМАЗ 5320 2017 август по вх. док. 50 от 31.08.2017			
	Подраздний Лескин А.В. ИП	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор на оказание транспортных услуг №ТП-2017-335 от 14.08.2017			
	Сметная Автокран КС-4572, август по вх. док. 00000057 от 31.08.2017			
	Услуги транспорта и спецтехники сторонних организаций			
	Подраздний Реммста ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор на оказание транспортных услуг №ТП-2017-065 от 06.03.2017			
	Проектные работы.			
	Услуги собственного грузового транспорта.	отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги спецтехники. Холостой.	отсутствуют	отсутствуют	
	Консегсия МПЗ	отсутствуют	отсутствуют	
	Технический и строительный контроль по вх. док. 66 от 31.12.2017			
	Подраздний Славстрой ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор возмездного оказания услуг №ТП-2017-152 от 26.04.2017			
	Контроль сварных соединений Ду200 мм по вх. док. 32 от 28.08.2017			
	Подраздний НКИД Урал ООО	отсутствуют	отсутствуют	1,256
	Договор №ТП-2017-291 от 14.07.2017			
	Проведение независимой экспертизы сметной документации Объекта капитального строительства			
	ЭкспертСтрой ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор № 123/06/17-ТП-2017-210 от 06.06.2017			
	Проектные работы.			
	Консегсия МПЗ	отсутствуют	отсутствуют	
	Технический и строительный контроль по вх. док. 67 от 31.12.2017			
	Подраздний Славстрой ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор возмездного оказания услуг №ТП-2017-152 от 26.04.2017			
	Проведение независимой экспертизы сметной документации "Участка трубопровода ТС от тепловой камеры ТК46 ул. Анонимниева 16 до тепловой камеры			
	Подраздний ЭкспертСтрой ООО	отсутствуют	отсутствуют	3,082
	Договор №4/05/17_ТП-2017-160, 03.05.2017			
	Реконто-строительные работы с МПЗ, давальческими. Подраздний РСК_Капитал_ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор подряда № ТП-2017-232 от 09.06.2017			
	Услуги по переработке по вх. док. 448 от 30.09.2017			
	Подраздний Каменск-Строй ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор подряда № ТП-2017-356 от 23.08.2017			
	Услуги по переработке по вх. док. 57 от 24.07.2017			
	Подраздний РСК_Капитал_ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор подряда № ТП-2017-232 от 09.06.2017			

66. Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры К16-12 ул. 4-й Простая, №5 до тепловой камеры К16-16 ул. Школьная, №10 (школа №7)	Проектные работы.	отсутствуют	отсутствуют	1,611
	Услуги собственного грузового транспорта.	отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги спецтехники. Хозспособ.	отсутствуют	отсутствуют	
	Работы выполненные хозспособом.	отсутствуют	отсутствуют	
	Концессия МПЗ	отсутствуют	отсутствуют	
	Технический и строительный контроль по вх.док. 68 от 31.12.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Подраздний Славстрой ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор возмездного оказания услуг №ТП-2017-152 от 26.04.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Контроль сварных соединений Ду200 мм по вх.док. 27 от 31.07.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Подраздний НКИД Урал ООО	отсутствуют	отсутствуют	
70. Модернизация технологического оборудования Замена насосных агрегатов, теплообменников, трубопроводов, запорной и коммутационной аппаратуры ЦТП-2, с автоматизацией технологического процесса, ул. Суворова	Проведение государственной экспертизы сметной документации Объекта капитального строительства ЭкспертСтрой ООО Договор № 125/06/17-ТП-2017-212 от 06.06.2017	отсутствуют	отсутствуют	0,085
	Транспорти. Автоуслуги КАМАЗ 5320 2017 июль по вх.док. 42 от 31.07.2017 Подраздний Лескин А.В. ИП	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор на оказание транспортных услуг №ТП-2017-249 от 08.06.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Транспорти. Автоуслуги КАМАЗ 5320 2017 август по вх.док. 50 от 31.08.2017 Подраздний Лескин А.В. ИП	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор на оказание транспортных услуг №ТП-2017-335 от 14.08.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Транспорти. Автоуслуги КАМАЗ 65115 август по вх.док. 00000056 от 31.08.2017 Подраздний Реммста ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор на оказание транспортных услуг №ТП-2016-413 от 26.12.2016	отсутствуют	отсутствуют	
	Спецтехника. Автограв КС-4572 сентябрь по вх.док. 00000061 от 30.09.2017 Подраздний Реммста ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор на оказание транспортных услуг №ТП-2017-065 от 06.03.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Разработка проектной и сметной документации на производство СМР и ПНР. Модернизация технологического оборудования. Замена насосных агрегатов, теплооб. Подраздний ЭнТМС-Учет ООО	отсутствуют	отсутствуют	
78. Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка тепловой сети от тепловой камеры по ул.Гоголя,3 до здания ледяно-подпочной базы "Металлист" по ул.Гоголя,44	Проведение государственной экспертизы сметной документации Объекта капитального строительства ЭкспертСтрой ООО Договор № 26/06/17-ТП-2017-213 от 06.06.2017	отсутствуют	отсутствуют	0,085
	Услуги собственного грузового транспорта.	отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги спецтехники.	отсутствуют	отсутствуют	
	Проектные работы. СекторКапитальногоСтроительства	отсутствуют	отсутствуют	
	Работы выполненные хозспособом.	отсутствуют	отсутствуют	
	Проведение исполнительной схемы участка трубопровода от тепловой камеры КМЗ9-4 по улице Гоголя, д.3 до здания ледяно-подпочной станции "Металлист" по ул.Гоголя,44 Подраздний Высшее-Эксперт Центр независимой оценки ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор на выполнение кадастровых работ №5 5К-ТП-2017-396 от 14.09.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Концессия МПЗ	отсутствуют	отсутствуют	
	Технический и строительный контроль по вх.док. 63 от 31.12.2017 Подраздний Славстрой ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор возмездного оказания услуг №ТП-2017-152 от 26.04.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Контроль сварных соединений Ду50 мм по вх.док. 28 от 14.08.2017 Подраздний НКИД Урал ООО	отсутствуют	отсутствуют	0,085
	Договор №ТП-2017-291 от 14.07.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Контроль сварных соединений Ду50 мм по вх.док. 38 от 05.09.2017 Подраздний НКИД Урал ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор №ТП-2017-374 от 30.08.2017	отсутствуют	отсутствуют	
		отсутствуют	отсутствуют	
		отсутствуют	отсутствуют	
		отсутствуют	отсутствуют	
		отсутствуют	отсутствуют	
		отсутствуют	отсутствуют	
		отсутствуют	отсутствуют	

79. Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры ТК-45а ул. Аноминниева, № 19 до тепловой камеры ТК-46 ул. Аноминниева, №16	Спецтехника Автокрэн КС-4572_ июль по вх.док. 00000046 от 31.07.2017 Подраздний Реммстаг ООО Договор на оказание транспортных услуг №ТП-2017-065 от 06.03.2017	отсутствуют	отсутствуют	1,147
	Транспорт: Автоуслуги МАЗ-642208_2017_ июль по вх.док. 43 от 31.07.2017 КС_п.78_Мод-4-уч-та труб-да ТС от ТК по ул.Гоголя,5 до здания ЛДЖО Лодочной Базы по ул.Гоголя,44 Подраздний Лескин А.В. ИП Договор на оказание транспортных услуг №ТП-2016-412 от 26.12.2016	отсутствуют	отсутствуют	
	Транспорт: Автоуслуги КАМАЗ 5320 2017 июль по вх.док. 42 от 31.07.2017 Подраздний Лескин А.В. ИП Договор на оказание транспортных услуг №ТП-2017-249 от 08.06.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Транспорт: Автоуслуги МАЗ-642208_2017_ август по вх.док. 49 от 31.08.2017 Подраздний Лескин А.В. ИП Договор на оказание транспортных услуг № ТП-2016-412 от 26.12.2016	отсутствуют	отсутствуют	
	Спецтехника Автокрэн КС-4572_ август по вх.док. 00000057 от 31.08.2017 Подраздний Реммстаг ООО Договор на оказание транспортных услуг №ТП-2017-065 от 06.03.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Спецтехника Автокрэн КС-55713 август по вх.док. 00000057 от 31.08.2017 Подраздний Реммстаг ООО Договор на оказание транспортных услуг №ТП-2017-065 от 06.03.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Транспорт: Автоуслуги КАМАЗ 65115 август по вх.док. 00000056 от 31.08.2017 Подраздний Реммстаг ООО Договор на оказание транспортных услуг №ТП-2016-413 от 26.12.2016	отсутствуют	отсутствуют	
	Проектные работы Аренда Знаки дорожные по вх.док. 70 от 18.08.2017 Подраздний Сигнал-02 ООО Договор аренды №27/17-ТП-2017-344 от 15.08.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Концессия МПЗ Технический и строительный контроль по вх.док. 62 от 31.12.2017 Подраздний Славстрой ООО Договор возмездного оказания услуг №ТП-2017-152 от 26.04.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Проведение государственной экспертизы проектной документации Объекта капитального строительства Модернизация (в рамках концессионного соглашения) Подраздний ЭкспертСтрой ООО Договор №200/08/17-ТП-2017-350 от 11.08.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги по переработке по вх.док. 60 от 25.08.2017 Подраздний РСК Капитал ООО Договор подряда №ТП-2017-348 от 18.08.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги по переработке по вх.док. 60 от 25.08.2017 Подраздний РСК Капитал ООО Договор подряда № ТП-2017-348 от 18.08.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Проектные работы МПЗ Работа выполненные хозяйсвом. Аренда Знаки дорожные по вх.док. 50 от 24.07.2017 Подраздний Сигнал-02 ООО Договор аренды №201/17-ТП-2017-295 от 17.07.2017	отсутствуют	отсутствуют	
	Технический и строительный контроль Подраздний Славстрой ООО Договор возмездного оказания услуг №ТП-2017-152 от 26.04.2017	отсутствуют	отсутствуют	
80. Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода от отсоса у дома пр. Победы, 42а до смотровой камеры СКЗ-3 пр. Победы, 51а				

0,945

81. Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка капитального трубопровода от ТК-5 до дома ул. Революционная, 10	Услуги по переработке	докум. 00005112 от 09.08.2017	отсутствуют	отсутствуют	2,796
	Подраздний	Иорвешидлаустройств_АО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор подряда (восстановление бланустройств) №ПТ-2017-318 от 07.08.2017		отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги по переработке по вк.док. 59 от 10.08.2017		отсутствуют	отсутствуют	
	Ремонтно-строительные работы с МПЗ даяльскими		отсутствуют	отсутствуют	
	Подраздний	РСК Капитал_ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор подряда № ПТ-2017-312 21.07.2017		отсутствуют	отсутствуют	
	Транспортир. Автоуслуги МАЗ-64208 2017 август по вк.док. 49 от 31.08.2017		отсутствуют	отсутствуют	
	Подраздний	Лескин А.В. ИП	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор на оказание транспортных услуг №ПТ-2016-412 от 26.12.2016		отсутствуют	отсутствуют	
82. Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка капитального трубопровода ТРС от тепловой камеры КУ-91-06 ул. Каменская, 49	Сметчик Автофан КС-4572 август по вк.док. 00000057 от 31.08.2017		отсутствуют	отсутствуют	0,815
	Услуги транспорта и сметчиками сторонних организаций		отсутствуют	отсутствуют	
	Подраздний	Ремметал_ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор на оказание транспортных услуг №ПТ-2017-065 от 06.03.2017		отсутствуют	отсутствуют	
	Транспортир. Автоуслуги КАМАЗ 65115 август по вк.док. 00000056 от 31.08.2017		отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги транспорта и сметчиками сторонних организаций		отсутствуют	отсутствуют	
	Подраздний	Ремметал_ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор на оказание транспортных услуг №ПТ-2016-413 от 26.12.2016		отсутствуют	отсутствуют	
	Сметчик Автофан КС-4572_сентябрь по вк.док. 00000061 от 30.09.2017		отсутствуют	отсутствуют	
	Подраздний	Ремметал_ООО	отсутствуют	отсутствуют	
83. Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка капитального трубопровода ТРС от тепловой камеры КУ-91-06 ул. Каменская, 49	Проектные работы СеторКапитальногоСтроительства		отсутствуют	отсутствуют	0,424
	Концессия МПЗ		отсутствуют	отсутствуют	
	Технический и строительный контроль по вк.док. 69 от 31.12.2017		отсутствуют	отсутствуют	
	Подраздний	Савстрой_ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор возмездного оказания услуг №ПТ-2017-152 от 26.04.2017		отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги по переработке по вк.док. ПТ-2017-333 от 16.08.2017		отсутствуют	отсутствуют	
	Подраздний	Теплоскверт_ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор подряда №ПТ-2017-333 от 11.08.2017		отсутствуют	отсутствуют	
	Работы выполнение возмездным		отсутствуют	отсутствуют	
	Концессия МПЗ		отсутствуют	отсутствуют	
90. Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка тепловой сети от тепловой камеры КУ-13 БПК, 18 до тепловой камеры КУ-42 ул. Деревянского, 38	Проектные работы ПТО СекторКапитальногоСтроительства		отсутствуют	отсутствуют	0,005
	Технический и строительный контроль по вк.док. 71 от 31.12.2017		отсутствуют	отсутствуют	
	Подраздний	Савстрой_ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор возмездного оказания услуг №ПТ-2017-152 от 26.04.2017		отсутствуют	отсутствуют	
	Услуги по переработке по вк.док. ПТ-2017-333 от 16.08.2017		отсутствуют	отсутствуют	
	Подраздний	Теплоскверт_ООО	отсутствуют	отсутствуют	
	Договор подряда №ПТ-2017-333 от 11.08.2017		отсутствуют	отсутствуют	
	Работы выполнение возмездным		отсутствуют	отсутствуют	
	Концессия МПЗ		отсутствуют	отсутствуют	
	Технический и строительный контроль по вк.док. 71 от 31.12.2017		отсутствуют	отсутствуют	
Всего:			отсутствуют	отсутствуют	46,667 ✓
Текущие ремонты:			отсутствуют	отсутствуют	48,387
Итого :			отсутствуют	отсутствуют	95,054

Давильный платеж ООО"Термолан"по договору подряда № ПТ-2017-107 от 31.03.12017 года на капитальное строительство объекта "Установка блочной котельной с водогрейными котлами на территории ЦТП-3 улицы Войкова для приготовления горячей воды поселка Ленинский в размере 8,350 млн. рублей.

Наименование	номер документа	дата	Сумма, руб.
Вексель. Акт передачи	31.03.2017	31.03.2017	3 000 000,00
Платежное поручение	660	31.03.2017	2 000 000,00
Платежное поручение	2484	30.11.2017	350 000,00

Платежное поручение	2317	07.12.2017	1 500 000,00
Платежное поручение	2678	18.12.2017	750 000,00
Платежное поручение	2696	19.12.2017	750 000,00
Итого			8 350 000,00

В соответствии с Приложением № 12 Концессионного соглашения № 1 от 23.12.2016 г. величина запланированного на 2017 год объема полезного отпуска тепловой энергии составляет 1 500,166 тысяч Гкал, в том числе по Синарскому району 809,61 тысячи Гкал, по Красногорскому району 690,556 тысяч Гкал. Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии по факту 2017 года составил 229,567 тысяч Гкал, в том числе по Синарскому району 594,169 тысяч Гкал, по Красногорскому району 635,398 тысяч Гкал. Фактический отпуск тепловой энергии за 2017 год ниже планового на 270,599 тысяч Гкал. Объем доходов, недополученных ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» составил 128,878 миллионов рублей. Затраты на капитальные вложения, установленные Концессионным соглашением № 1 от 23.12.16 на 2017 год снижены в размере недополученных доходов.

Наименование района	факт 2017 года			параметры Концессионного соглашения на 2017 год			недополученный доход 2017 год	
	полезный отпуск, Гкал	тариф, руб.	сумма без НДС, руб.	полезный отпуск, Гкал	сумма без НДС, руб.	полезный отпуск, Гкал	сумма, руб. без НДС	сумма, руб. без НДС
ИТОГО: передача тепловой энергии	1 229 567,38		541 303 248,79	1 500 166,00	670 181 280,00		270 598,62	128 878 031,21
Синарская ТЭЦ, Гкал	594 169,40	382,50	222 926 579,07	809 610,00	309 699 570,00		215 440,60	86 772 990,93
УАЗ-СУДЛ, Гкал	635 397,98	506,93	318 376 669,73	690 556,00	360 481 710,00		55 158,02	42 105 040,27

2. Сведения об осуществлении деятельности по передаче тепловой энергии с использованием объекта Соглашения

Объем переданной тепловой энергии		2016 год	
Наименование района	Гкал	Сведения о количестве прекращений и ограничений подачи тепловой энергии, теплоносителя с указанием причин этого	
Синарский район	579 503,00	ремонта АО "Синарская ТЭЦ" 14 дней	
Красногорский район	616 255,33	отсутствуют	

Объем переданной тепловой энергии		2017 год	
Наименование района	Гкал	Сведения о количестве прекращений и ограничений подачи тепловой энергии, теплоносителя с указанием причин этого	
Синарский район	594 169,40	ремонта АО "Синарская ТЭЦ" 14 дней	
Красногорский район	635 397,98	отсутствуют	

3. Сведения об осуществлении деятельности по горячему водоснабжению, а также социальному обслуживанию населения с использованием объекта Соглашения

Наименование района	Объем поленного отпуска горячей воды потребителям 2016 год				Сведения о количестве прекращений и ограничений подачи тепловой энергии, теплоносителя с указанием причин этого	Сведения о выявленных фактах ненадлежащего исполнения обязанностей по проведению, передаче, распределению тепловой энергии и теплоносителя и сведения о мерах, предпринятых к их устранению и исполнению обязательств надлежащим образом
	Тепловая энергия		Теплоноситель			
	Гкал	Сумма (без НДС)	м3	Сумма (без НДС)		
Красногорский район	15 915,54	16 314 152,92	280 961,07	13 555 128,91	переход с зимней на летнюю схему снабжения ТРС	отсутствуют
Синарский район	14 226,56	14 106 182,34	278 391,45	13 774 016,59	ремонт АО "Синарская ТЭЦ" 14 дней	отсутствуют

Наименование района	Объем поленого отпуска горячей воды потребителям 2017 года				Сведения о количестве прекращений и ограничений подачи тепловой энергии, теплоносителя с указанием причин этого	Сведения о выявленных фактах ненадлежащего исполнения обязанностей по производству, передаче, распределению тепловой энергии и теплоносителя и сведения о мерах, предпринятых к их устранению и исполнению обязательств надлежащим образом
	Тепловая энергия		Теплоноситель			
	Гкал	Сумма (без НДС)	м3	Сумма (без НДС)		
Красногорский район	15 915,54	20 235 375,43	280 961,07	9 183 117,41	переход с зимней на летнюю схему снабжения ТВС	отсутствуют
Синарский район	14 226,56	18 382 117,10	278 391,45	9 081 555,93	ремонты АО "Синарская ТЭЦ" 14 дней	отсутствуют

4. В случае участия Концессионера в суде либо арбитражном суде в связи с осуществлением реконструкции объекта Соглашения либо в связи с осуществлением деятельности по provодству, передаче, распределению тепловой энергии и теплоносителя,

а также социальному обслуживанию населения с использованием объекта Соглашения сведения:

Наименование суда	Номер дела	Существо требований	Статус Концессионера в деле	Дата очередного судебного заседания
АС Свердловской области	А60-26/3/2017	Высказание задолженности	Ответчик	Закрито 29.03.2017г.
17 арбитражный апелляционный суд	А60-3489/201	Высказание задолженности	Третье лицо	Закрито 30.03.2018г.
АС Свердловской области	А60-3814/201	Высказание задолженности	Ответчик	Закрито 04.05.2017г.
АС Свердловской области	А60-7337/201	Высказание задолженности	Ответчик	Закрито 17.04.2017г.
АС Свердловской области	А60-8272/201	Высказание задолженности	Третье лицо	Закрито 06.07.2017г.
АС Свердловской области	А60-9262/201	Высказание задолженности	Ответчик	Закрито 02.05.2017г.
АС Свердловской области	А60-9378/201	Высказание задолженности	Третье лицо	Закрито 03.08.2017г.
АС Свердловской области	А60-10539/20	Высказание задолженности	Ответчик	Закрито 10.04.2017
АС Свердловской области	А60-1181/20	Высказание задолженности	Ответчик	Закрито 01.08.2017
АС Свердловской области	А60-13033/20	Высказание задолженности	Ответчик	Закрито 17.05.2017
АС Свердловской области	А60-18467/20	Высказание задолженности	Ответчик	Закрито 19.06.2017г.

АС Свердловской области	А60-20/46/20	Высказание замолженности	Отметчик	Зарыто 04.08.2017	
АС Уральского округа	А60-26/513/20	Высказание замолженности	Отметчик	Следующее заседание 18.04.2018г.	
АС Свердловской области	А60-27/022/20	Высказание замолженности	Отметчик	Зарыто 31.07.2017г.	
АС Свердловской области	А60-30/20/20	Высказание замолженности	Отметчик	Зарыто 12.03.2018г.	
17 арбитражный апелляционный суд	А60-33/64/20	Высказание замолженности	Отметчик	Зарыто 21.02.2018г.	
АС Свердловской области	А60-43/20/20	Высказание замолженности	Отметчик	Зарыто 20.09.2017г.	
17 арбитражный апелляционный суд	А60-46/09/20	Высказание замолженности	Отметчик	Зарыто 16.03.2018г.	
АС Свердловской области	А60-51/890/20	Высказание замолженности	Отметчик	Зарыто 01.12.2017г.	
АС Свердловской области	А60-56/838/20	Высказание замолженности	Отметчик	Зарыто 18.01.2018г.	
АС Свердловской области	А60-58/46/20	Высказание замолженности	Отметчик	Зарыто 21.11.2017г.	
АС Свердловской области	А60-65/274/20	Высказание замолженности	Отметчик	Зарыто 05.02.2018г.	
АС Свердловской области	А60-68/388/20	Высказание замолженности	Отметчик	Зарыто 21.02.2018г.	
17 арбитражный апелляционный суд	А60-72/60/20	Высказание замолженности	Отметчик	Зарыто 30.03.2018г.	

5. В случае привлечения Консессионера к ответственности в связи с осуществлением реконструкции объекта Соглашения либо в связи с осуществлением деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии и теплоносителя, а также социальному обслуживанию населения с использованием объекта Соглашения

Факт привлечения Консессионера к ответственности		Наименование органа либо должностного лица, привлеченного Консессионера к ответственности либо выдвшего какое-либо предписание	Результаты принятого решения	Назначенное наказание либо действия или бездействие, которое предписано осуществить.
отсутствует				

6. Плановые и фактические значения показателей деятельности Консессионера за отчетный год*

Плановые значения показателей деятельности консессионера (в части объектов теплообеспечения и открытой централизованной системы горячего водоснабжения Крайнего района города Каменика Уральского) устанавливаются в конкурсном документе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 №452 "Об утверждении правил определения плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплообеспечения, а также определения достижимости организацией обслуживаемой регулируемые виды деятельности в сфере теплообеспечения", приказа Минэнерго России от 04.04.2014 №162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Наименование показателя показателей	Перечень Ед. изм.	2016 год (факт)	2017 год (план)	2017 год (факт)
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	0,65	1,33	0,57
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,00	0,00	0,00

Доля проб воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды		%	10,67	12,50	3,76
Год					
Показатель		Ед. изм.	2016 год (факт)	2017 год (план)	2017 год (факт)
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям		Гкал/год	166 702,63	107 532,00	188 667,74
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям		куб.м/год	1 132 676,60	206 050,00	1 397 138,09
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		(Гкал/год)/куб.м	2,82	2,49	3,19
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		(куб.м/год)/к.в.м	19,15	4,76	23,63

Плановые значения показателей деятельности концессионера (в части объектов теплооснабжения и открытой централизованной системы горячего водоснабжения Самарского района города Камensk-Уральского) устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 №432 "Об утверждении правил определения плановых и расчет фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплооснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплооснабжения", приказа Министра России от 04.04.2014 №162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Наименование показателя	Перечень показателей	Ед. изм.	2016 год (факт)	2017 год (план)	2017 год (факт)
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей		ед./км	0,28	0,74	0,67
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды		%	0,00	0,00	0,00
Доля проб воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды		%	1,25	5,95	0,00

Год		Ед. изм.	2016 год (факт)	2017 год (план)	2017 год (факт)
Показатель					
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям		Гкал/год	146 665,00	118 860,00	175 669,20
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям		куб.м/год	690 000,00	160 350,00	1 405 459,87
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		(Гкал/год)/куб.м	3,21	2,74	3,85
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		(куб.м/год)/к.в.м	30,79	3,70	30,79

Плановые значения показателей деятельности концессионера (в части объектов централизованных систем горячего водоснабжения Краевского района города Камensk-Уральского) устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с приказом Министра России от 04.04.2014 №162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Наименование показателя		Период		Ед. изм.	2016 год (факт)	2017 год (план)	2017 год (факт)
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, по передаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений объектов централизованной системы горячего водоснабжения,				ед./км	3,53	5,28	2,23
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды				%	0,00	0,00	0,00
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды				%	3,75	12,50	0,00
Год		Показатель		Ед. изм.	2016 год (факт)	2017 год (план)	2017 год (факт)
Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды		Показатель		Гкал/куб.м	0,05	0,06	0,04
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%	15,60	7,57	15,80

Плановые значения показателей деятельности концессионера (в части объектов централизованных систем горячего водоснабжения Синарского района города Камenskа Уральского) устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Наименование показателя	Период	Ед. изм.	2016 год (факт)	2017 год (план)	2017 год (факт)
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, по передаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение		ед./км	1,50	14,14	2,60
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды		%	0,00	0,00	0,00
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды		%	3,75	5,95	0,00
Год	Показатель	Ед. изм.	2016 год (факт)	2017 год (план)	2017 год (факт)

Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	0,05	0,06	0,05
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,90	5,00	3,50

7. Сведения о выполнении соответствующего этапа реконструкции объекта Соглашения*

Наименование объекта Соглашения	Дата завершения работ по реконструкции объекта Соглашения	Дата ввода в эксплуатацию объекта Соглашения	Ориентирующая стоимость объекта Соглашения, млн. руб.	Стоимость объекта соглашения на 31.12.2017 млн. руб.	% выполнения	Примечание
Установка блочной котельной с водогрейными котлами на территории ЦТП-3 улицы Войкова для приготовления горячей воды поселка Ленинский			29,35	0,398	1,4%	
Модернизация технологического процесса выработки и транспортировки тепловой энергии в ЦТП-3, ул. Войкова, 8 (установка системы автоматизации и телеметрии)			11,30	0,533	5%	
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3 ул. Чапаева до тепловой камеры ТК-7а ул. Ленина (участок от тепловой камеры ТК-3 до подъема на канализ. ул. Красных Остров №34)			16,61	3,347	20%	
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода системы теплоснабжения от улицы Дермونتова дом №167а до улицы Дермونتова дом №159 (Участок от улицы Дермونتова дом №183 до улицы Дермونتова дом №185)			27,42	6,922	25%	
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КЗ-23-3 до тепловой камеры КЗ-23-4 ул. Синарская			5,81	4,971	86%	осталось выполнить благоустройство
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК-80 ул. Серова, №4 до тепловой камеры ТК-82а ул. Дермونتова, №4 (Участок от ТК-80 ул. Серова, №4 до ТК-81 ул. Дермونتова, №6)			5,74	1,634	28%	
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Революционная до ул. Пивновская, №8			2,58	1,724	95%	осталось выполнить благоустройство

Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка магистрального трубопровода от К2-11 по пр. Победи, №87 до смотровой ТК (за проезжей частью по ул. К. Маркса) (участок от дома пр. Победи, 87/а до смотровой ТК)				14,66	2,072	14%	
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КИП-12-2а-6 по пр. Победи, 45 до тепловой камеры К2-4-8-1а-17 по ул. Кирова, 21а				4,83	2,876	80%	осталось выполнить благоустройство
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КТУ-102 улицы Октябрьская дом №82 до тепловой камеры К-31-1 улицы Каменская дом №53 с вводами на дома улицы Калинин, № 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 60, 62, 64, улицы Октябрьская № 82,84,86а (Участок от камеры КТУ-102-1-1 до домов по ул. Октябрьская, 86а, 84 и ул. Калинин, 62)				22,70	2,708	12%	
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК3-94 ул. Уральская, №19 до тепловой камеры ул. Уральская, №7				7,03	5,931	85%	осталось выполнить благоустройство
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КМ-42 ул. Держинского №36 до тепловой камеры КМ-29 ул. Алюминиевая, №59 (участок от дома ул. Держинского №32 до дома ул. Алюминиевая, №59)				14,56	1,385	9,5%	
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК 16-19 ул. Школьная, №17 до тепловой камеры ТК 16-25 ул. Сисерей, №24 (Участок от ТК 16-20 ул. Сисерей, 6 до ТК 16-23 ул. Сисерей, 20)				12,84	1,256	10%	
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры ТК46 ул. Алюминиевая, №16 до тепловой камеры ТК62 ул. Алюминиевая, №20				7,03	3,082	99,5%	Акт завершения эксплуатации не закрыт из-за неовостановленной тротуарной плитки
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К16-12 ул.4-й Просты, №5 до тепловой камеры К16-16 ул.Школьная, №10 (автом №7) (Участок от ТК К16-12 ул.4й Просты, №5 до К16-13 ул.Центральная, №28)				13,30	1,611	12%	
Модернизация технологического оборудования. Замена насосных агрегатов, теплообменников, трубопроводов, запорной и коммутационной аппаратуры ЦТП-2, с автоматизацией технологического процесса				10,80	0,085	0,79%	

Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка квартального трубопровода ГИК от тепловой камеры КИУ-91-460 ул. Каменская, 49				0,858	0,424	20%	Включается в план концессии на 2018 год (актуализация схемы теплоснабжения) Работы выполнены в 2017 году
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка тепловой сети от тепловой камеры КМ-13 ВЛК, 18 до тепловой камеры КМ-42 ул. Деряжковского, 38				6,700	0,005	5%	Включается в план концессии на 2018 год (актуализация схемы теплоснабжения) Проект выполнен в 2017 году
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка квартального трубопровода от ТК-5 до дома ул. Революционная, 10				0,82	0,815	99,5%	Включается в план концессии на 2018 год (актуализация схемы теплоснабжения) Работы выполнены в 2017 году
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода от опуск у дома пр. Победы, 42а до смотровой камеры СКЗ-3 пр. Победы, 51а				2,53	2,796	95%	Включается в план концессии на 2018 год (актуализация схемы теплоснабжения) Работы выполнены в 2017 году, осталось выполнять благоустройство
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры ТК-45а ул. Алмонинцева, № 19 до тепловой камеры ТК-46 ул. Алмонинцева, № 16				0,91	0,945	95,5%	Включается в план концессии на 2018 год (актуализация схемы теплоснабжения) Работы выполнены в 2017 году
Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка тепловой сети от тепловой камеры по ул. Гоголя, 5 до здания лыжно-лечебной базы "Металлист" по ул. Гоголя, 44				1,50	1,147	95%	Включается в план концессии на 2018 год (актуализация схемы теплоснабжения) Работы выполнены в 2017 году, осталось выполнять благоустройство
ИТОГО				219,88	46,667		

Директор ООО "УК" ТЕПЛОКОМПЛЕКС

Г.Н.Виноградов



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

на _____ листах

Директор (Виноградов Г.Н.)

подпись

расшифровка

