

Отчет об исполнении обязательств, предусмотренных Концессионным Соглашением № 1 от 23.12.2016 года
за 2025 год

ООО "УК"ТЕПЛОКОМПЛЕКС"

1. Сведения о создании, реконструкции объекта Соглашения

Наименование объекта Соглашения	Сведения о выявленных недостатках и сведения об их устранении	Сведения о допущенной просрочке и сведения о мерах, предпринятых к своевременному выполнению работ	Фактическая стоимость объекта соглашения на 31.12.2025г., млн. руб.	Фактическая стоимость работ за 2025г., млн. руб.
1. Установка блочной котельной с водогрейными котлами на территории ЦТП-3 улица Войкова для приготовления горячей воды поселка Ленинский	отсутствуют	отсутствуют	23,191	0,000
4.Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К3-16 до детского учреждения №84 улица Кирова дом №1	отсутствуют	отсутствуют	1,063	0,000
6. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3 ул. Чапаева до тепловой камеры ТК-7а ул. Ленина	отсутствуют	отсутствуют	8,976	0,000
8. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КП-15-7 улицы Прокопьева дом №15 до тепловой камеры КП-15-8 улицы Прокопьева дом №13	отсутствуют	отсутствуют	11,029	4,097
9. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от улицы Лермонтова дом №167а до улицы Лермонтова дом №159	отсутствуют	отсутствуют	14,226	0,000
11. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТМ5 улицы Крылова дом №15а до тепловой камеры ТМ-8 улицы Кунафина дом №21	отсутствуют	отсутствуют	5,097	0,000
12.Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТР-15 ул. Добролюбова, 35 до тепловой камеры КР-6 ул. Матросова, 17 с вводом на детский сад ул. Добролюбова, 30 ТВС - Ду 150мм – 222,0 м в двухтрубном исполнении, ТВС - Ду 80мм – 37,0 м в двухтрубном исполнении	отсутствуют	отсутствуют	9,970	8,727
13. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от подъема у тепловой камеры КТ-2 до П-образного компенсатора у железной дороги	отсутствуют	отсутствуют	0,036	0,000
14. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К3-20 до дороги по проспекту Победы дом №11	отсутствуют	отсутствуют	5,549	0,000
16. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от угла поворота по ул.Карла Маркса,58 до опуска в канал по О.Кошевого,10	отсутствуют	отсутствуют	0,091	0,091
17. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от улицы Войкова дом №8 до тепловой камеры 39 по улице Свердловская	отсутствуют	отсутствуют	1,777	0,000
18. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К3-23-3 до тепловой камеры К3-23-4 ул. Синарская	отсутствуют	отсутствуют	7,401	0,000
21. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК27А-4 ул. Тевосяна, 5 до тепловой камеры ТК27А-4-2 пр. Победы, 5 с вводами на дома пр. Победы, 3 и пр. Победы, 5	отсутствуют	отсутствуют	4,942	0,000
22. Реконструкция участка транзитного трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К3-12-3 до тепловой камеры К3-12-4 через подвал жилого дома по ул. Кирова, №15.	отсутствуют	отсутствуют	1,485	0,000
23.Реконструкция участков квартальных трубопроводов системы теплоснабжения по ул. 2-я Пятилетка, от дома №9 до дома №21; ул. 2-я Пятилетка, от дома №6 до дома №26 и ул. 2-я Пятилетка, от дома №3 до дома №5.	отсутствуют	отсутствуют	4,781	0,000
24.Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КР-1 до забора стадиона «Космос» по ул. Ленина.	отсутствуют	отсутствуют	3,203	0,000
26. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК-80 ул. Серова, 4 до тепловой камеры ТК-82а ул. Лермонтова, 4	отсутствуют	отсутствуют	1,979	0,000
27. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Революционная до ул. Пионерская, №8	отсутствуют	отсутствуют	1,762	0,000
28. Реконструкция участка магистрального трубопровода от тепловой камеры К2-11 по пр. Победы, №87 до смотровой ТК (за проезжей частью по ул. К. Маркса)	отсутствуют	отсутствуют	13,431	0,000
29.Реконструкция участка тепловой сети от ТК-7а ул. Ленина, 101 до опуска в районе ул. Луначарского, 11	отсутствуют	отсутствуют	3,555	0,000
30. Реконструкция участка от тепловой камеры КП-12-2а-6 по пр. Победы, №45 до тепловой камеры К2-4-8-1а-17 по ул. Кирова, №21а	отсутствуют	отсутствуют	3,109	0,000
31. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-8 ул. Лермонтова, 97, до дома – ул. Лермонтова, 87 (за фундамент дома) с вводами на дома ул. Лермонтова, 103 и ул. Лермонтова, 99а	отсутствуют	отсутствуют	8,033	0,000
32.Реконструкция участка трубопровода от К2-9 пр. Победы, №81 до К2-11 пр.Победы, №87	отсутствуют	отсутствуют	0,029	0,000
33. Реконструкция зданий теплового комплекса	отсутствуют	отсутствуют	2,601	0,000
34. Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения энергоэффективности	отсутствуют	отсутствуют	1,848	1,333
39. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК62-3 ул. Алюминиевая, 23 до жилого дома ул. Попова, 2, с вводами на дома ул. Алюминиевая, 23, 25, 27, 29, 31; Стахановская, 2, 4; Попова, 2, 4, с перемычкой от тепловой камеры ТК16-1 ул. Стахановская, 4 до тепловой камеры ТК64-5 ул. Стахановская, 3	отсутствуют	отсутствуют	2,783	0,000
40. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры КIV-88-4 ул. Строителей, 42 до тепловой камеры КIV-88-21 ул. Каменская, 38 с вводами на дома ул. Каменская, 36, 38, 40, ул. Железнодорожная, 32, 34, 36, 38, 40.	отсутствуют	отсутствуют	4,969	0,000
41. Модернизация технологического процесса выработки и транспортировки тепловой энергии в ЦТП-3, ул. Войкова, 8 (установка системы автоматтики и телеметрии)	отсутствуют	отсутствуют	0,538	0,000
42. Реконструкция участка тепловой сети от ж/д ул. Коммунальная, 26 до ТК54-8 с вводами на ж/д ул. 2-я Рабочая, 5, 7, 15, 16а, 19, Средний проезд, 25, 29	отсутствуют	отсутствуют	0,944	0,944
43. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КIV-102 улица Октябрьская дом №82 до тепловой камеры К-31-1 улица Каменская дом №53 с вводами на дома улицы Калинина, №№48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 60,62,64 улицы Октябрьская, №№82,84,86а	отсутствуют	отсутствуют	11,044	0,000
44.Реконструкция участка трубопровода теплоснабжения коллектора №3 по территории АО «СУАЛ» с выносом сети из паротоннеля на эстакаду.	отсутствуют	отсутствуют	0,012	0,000
45.Реконструкция участка тепловой сети по подвалу жилого дома пр. Победы, 14.	отсутствуют	отсутствуют	0,795	0,000
51. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры КМ-13 БИК, 18 до тепловой камеры КМ-42 ул. Дзержинского, 38	отсутствуют	отсутствуют	8,408	0,000
52. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК3-36 ул. Уральская, №8 до тепловой камеры ТК3-39 ул. Уральская, №20.	отсутствуют	отсутствуют	20,274	5,201
53. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от опуска в канал ул. Белинского, №71 до тепловой камеры ТК4-83 Агролицей.	отсутствуют	отсутствуют	33,018	0,000

54. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК3-94 ул. Уральская, №19 до тепловой камеры ул. Уральская, №7	отсутствуют	отсутствуют	6,257	0,000
55. Реконструкция тепловой сети от тепловой камеры К1-3-6 и К1-3-7 до детского сада № 9 ул. Бажова, 18.	отсутствуют	отсутствуют	2,084	0,000
57. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КМ-42 ул. Дзержинского, №36 до тепловой камеры КМ-29 ул. Алюминиевая, №59	отсутствуют	отсутствуют	4,486	0,000
58. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К1-22 ул. Бугарева, №6 до тепловой камеры ТК23А ул. Бугарева, №10	отсутствуют	отсутствуют	3,034	0,000
59. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК 16-19 ул. Школьная, №17 до тепловой камеры ТК 16-25 ул. Слесарей, №24	отсутствуют	отсутствуют	1,256	0,000
60. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К38 до улицы 2-я Рабочая дом №53	отсутствуют	отсутствуют	0,538	0,000
61. Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры ТК46 ул. Алюминиевая, №16 до тепловой камеры ТК62 ул. Алюминиевая, №20	отсутствуют	отсутствуют	3,082	0,000
62. Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры ТК65 ул. Гагарина, №2 до тепловой камеры ТК75 ул. Каменская, №32	отсутствуют	отсутствуют	32,121	30,222
63. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры КIV-91 ул.Белинского,24 до тепловой камеры КМ-25 ул.4-й Пятилетки,10	отсутствуют	отсутствуют	22,965	0,000
66. Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры К16-12 ул. 4-й Проезд, №5 до тепловой камеры К16-16 ул. Школьная, №10 (школа №7)	отсутствуют	отсутствуют	1,657	0,000
69. Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения энергоэффективности	отсутствуют	отсутствуют	1,995	0,000
70. Модернизация технологического оборудования Замена насосных агрегатов, теплообменников, трубопроводов, запорной и коммутационной аппаратуры ЦТП-2, с автоматизацией технологического процесса	отсутствуют	отсутствуют	0,586	0,502
71. Модернизация технологического оборудования. Замена насосных агрегатов, теплообменников, трубопроводов, запорной и коммутационной аппаратуры ЦТП-1, с автоматизацией технологического процесса.	отсутствуют	отсутствуют	0,590	0,000
74. Модернизация технологического оборудования Замена насосных агрегатов, трубопроводов, запорной и коммутационной аппаратуры НС ТП-5	отсутствуют	отсутствуют	0,099	0,000
077/1. Мод-ия от МЮ-7 к жилым домам ул.Кутузова 42,426,48	отсутствуют	отсутствуют	1,613	0,000
78. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры по ул. Гоголя,5 до здания лыжно-подолочной базы "Металлист" по ул. Гоголя,44	отсутствуют	отсутствуют	1,204	0,000
79. Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры ТК-45а ул. Алюминиевая, № 19 до тепловой камеры ТК-46 ул. Алюминиевая, №16.	отсутствуют	отсутствуют	0,945	0,000
80. Реконструкция участка трубопровода от опуски у дома пр. Победы, №42в до смотровой камеры СК3-3 пр. Победы, №51а	отсутствуют	отсутствуют	3,039	0,000
81. Реконструкция участка квартального трубопровода от ТК-5 до дома ул. Революционная,10	отсутствуют	отсутствуют	0,829	0,000
82. Реконструкция участка квартального трубопровода от тепловой камеры КIV-91-66 ул. Каменская, 49.	отсутствуют	отсутствуют	1,910	0,000
83. Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от тепловой камеры К1-22 пр. Победы, 68 до тепловой камеры КП-16 пр. Победы,97	отсутствуют	отсутствуют	2,318	0,000
84. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К1-18 ул. Карла Маркса, 40а до тепловой камеры К1-18-2 ул. Мичурина, 15 (дорога и двор Мичурина, 15) с вводом на дом ул. Авиаторов, 3.	отсутствуют	отсутствуют	3,588	0,000
85. Реконструкция участка трубопровода от тепловой камеры ТК-4 ул. Лермонтова, 135 до тепловой камеры С-5 ул. Лермонтова, 139 с вводами на ДК "Современник"	отсутствуют	отсутствуют	5,366	3,188
86. Реконструкция участка тепловой сети и вынос его из здания бывшего Драмтеатра (пл. Соборная, 1).	отсутствуют	отсутствуют	0,758	0,000
87. Реконструкция участка тепловой сети в квартале №40 от тепловой камеры КIV-88-4 с вводами на дома: ул. Гвардейская, 25, 27, 29,31, 33; ул. Железнодорожная, 42, 44, 48, 50.	отсутствуют	отсутствуют	7,400	0,000
88. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры КIV-103 ул. Октябрьская, 59-59а до тепловой камеры КIV-103-4 ул. Калинина, 70 с вводом на дом ул. Октябрьская, 59а	отсутствуют	отсутствуют	2,533	0,000
89. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры Т73-1 ул. 4-Пятилетка, 10 до тепловой камеры Т73-3 ул. 4-Пятилетка, 8 с вводами на дома ул. 4-Пятилетка, 6-8-10	отсутствуют	отсутствуют	2,727	0,000
91. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры КIV-94 ул. Белинского, 16 до тепловой камеры КIV-94-12 ул. Калинина, 35 с вводами на дома ул. Средняя, 1, ул. Белинского, 16, 18; ул. Шестакова, 14, 16, 24; ул. Калинина, 35.	отсутствуют	отсутствуют	7,684	0,000
92. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры КIV-91-6 до жилого дома ул. Калинина, 37 с вводами на дома ул. Каменская, 60, 62 и ул. Калинина, 41.	отсутствуют	отсутствуют	4,410	0,000
93. Реконструкция участка тепловой сети под дорогой от тепловой камеры КМ-30 ул. Алюминиевая, 49 до тепловой камеры КМ-30-1 ул. Алюминиевая, 60.	отсутствуют	отсутствуют	0,862	0,000
94. Реконструкция участка тепловой сети под дорогой от тепловой камеры 16-4 ул. Западная, 8 до тепловой камеры 16-6 ул. 2 Проезд.	отсутствуют	отсутствуют	2,059	0,000
95. Реконструкция участка тепловой сети. Территория УАЗа в районе склада боксита.	отсутствуют	отсутствуют	2,364	0,000
96. Реконструкция компенсаторов по ул. Челябинская, 48. Тепловая камера ТК-110. Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные.	отсутствуют	отсутствуют	0,780	0,000
97. Реконструкция компенсаторов по ул. Каменская, 78. Тепловая камера КМ-3. Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные.	отсутствуют	отсутствуют	1,177	0,000
98. Модернизация замена компенсаторов по ул. Уральская,20. Тепловая камера ТК-36	отсутствуют	отсутствуют	0,421	0,421
99.Реконструкция компенсаторов по ул. Уральская, 8. Тепловая камера ТК-36. Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные.	отсутствуют	отсутствуют	0,251	0,203
100. Реконструкция компенсаторов по ул. Исетская, 35. Тепловая камера ТК-57. Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные.	отсутствуют	отсутствуют	0,596	0,000
103. Реконструкция компенсаторов по ул. Калинина, 11. Тепловая камера КМ-19.2	отсутствуют	отсутствуют	0,743	0,000
106. Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от тепловой камеры К2-5 ул. Пушкина, 2 до тепловой камеры К2-7 пр. Победы	отсутствуют	отсутствуют	4,473	0,000
107. Реконструкция участка тепловой сети от камеры КР-5 ул. Ломоносова до угла поворота ул. Матросова,19.	отсутствуют	отсутствуют	0,954	0,000
108. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-8 до здания по ул. Первомайская,22	отсутствуют	отсутствуют	0,593	0,000
109. Реконструкция узла управления тепловой сети в тепловой камере П-4 по ул. Сибирская,30а. Замена запорной арматуры.	отсутствуют	отсутствуют	0,017	0,000
110. Реконструкция узла управления тепловой сети в тепловой камере К2-15 по пр. Победы,95 и участок тепловой сети до теплового пункта ТП-15 ул. Прокопья. Замена запорной арматуры.	отсутствуют	отсутствуют	5,869	0,000

112. Реконструкция узла управления тепловой сети в тепловой камере ТК I II по ул. Лермонтова,163. Замена запорной арматуры.	отсутствуют	отсутствуют	0,517	0,000
113. Реконструкция узла управления тепловой сети в тепловой камере ТК-49 по ул. Исетская - ул. Бугарева. Замена запорной арматуры.	отсутствуют	отсутствуют	0,670	0,000
114. Реконструкция узла управления тепловой сети в тепловой камере ТК-50 по ул. Исетская - ул. Бугарева. Замена запорной арматуры.	отсутствуют	отсутствуют	0,287	0,000
115. Реконструкция узла управления тепловой сети в тепловой камере КМ-36 по ул. Аллюминиевая,62. Замена запорной арматуры.	отсутствуют	отсутствуют	0,666	0,000
116. Реконструкция узла управления тепловой сети в тепловой камере ТК-86 по ул. Октябрьская - ул. Белинского. Замена запорной арматуры.	отсутствуют	отсутствуют	2,898	0,000
117. Реконструкция узла управления тепловой сети в тепловой камере ТК - 110 по ул. Октябрьская - ул. Челябинская. Замена запорной арматуры.	отсутствуют	отсутствуют	0,537	0,000
118. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К1-7 ул. Октябрьская, 34 до тепловой камеры К1-7-9-4 ул. Строителей, 27 с вводами на дома ул. Октябрьская, 34; ул. Аллюминиевая, 5, 7; ул. Строителей, 27, 29	отсутствуют	отсутствуют	9,712	0,000
119. Реконструкция узла управления тепловой камеры коллектора (очистные КУМЗ) Замена запорной арматуры.	отсутствуют	отсутствуют	0,239	0,000
120. Реконструкция участка тепловой сети по ул. Сибирская от точки ПЗ до врезки в тепловую сеть по ул. Ломоносова ТВС - Ду 250мм - 320,0 м в двухтрубном исполнении.	отсутствуют	отсутствуют	5,949	0,000
121. Реконструкция участков тепловой сети от тепловой камеры Т23 до домов ул. Челябинская,17,21.	отсутствуют	отсутствуют	1,417	0,000
122. Реконструкция участков тепловой сети от тепловой камеры КМ6-1 до домов ул. Челябинская,27 и ул. Шестакова,46.	отсутствуют	отсутствуют	1,419	0,000
123. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры Т5-1 до домов ул. Каменская,53,59а.	отсутствуют	отсутствуют	1,657	0,000
124. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК44 до домов ул. Каменская,18,20.	отсутствуют	отсутствуют	1,135	0,000
125. Реконструкция участка тепловой сети от смотровой камеры СК3-3 до тепловой камеры К3-8 пр. Победы.	отсутствуют	отсутствуют	8,995	0,000
126. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ОЛ-12 до дома ул. Лермонтова, 54.	отсутствуют	отсутствуют	1,314	0,000
127. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К4-94-1 ул. Средняя, 1 до тепловой камеры К4-94-5 ул. Шестакова, 22 с вводами на дома ул. Шестакова, 18, 22, ул. Средняя 3, 5.	отсутствуют	отсутствуют	4,336	0,000
128. Реконструкция участка тепловой сети от К2-1а-3 ул. Культурная до К2-1а-14 ул. Metallургов	отсутствуют	отсутствуют	2,814	0,000
129. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК21 до жилого дома ул. Челябинская, 36	отсутствуют	отсутствуют	0,432	0,000
131. Реконструкция участка трубопровода системы тепло-снабжения от тепловой камеры К3-8 до тепловой камеры К3-9 пр. Победы, 39 с вводами на дома пр. Победы, 39 и 39а	отсутствуют	отсутствуют	4,219	0,000
134. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК62 ул. Аллюминиевая, 22 до тепловой камеры ТК64 ул. Аллюминиевая, 32 с вводами на дома ул. Аллюминиевая, 26, ул. Аллюминиевая, 28	отсутствуют	отсутствуют	14,035	13,653
135. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К3-16-2 до жилого дома ул. Кунавина, 10	отсутствуют	отсутствуют	0,263	0,000
136. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К1-2-2 ул. Зои Космодемьянской, 8 до тепловой камеры К1-2-27-4 ул. Зои Космодемьянской, 5	отсутствуют	отсутствуют	0,981	0,000
137. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К1-2-6 ул. Бажова, 15 до тепловой камеры К1-2-29-1 ул. Бажова, 17	отсутствуют	отсутствуют	0,200	0,000
138. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К1V-5а ул. Кунавина, 27 до тепловой камеры К1V-5 ул. Кунавина, 28	отсутствуют	отсутствуют	2,197	0,000
139. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К1-2-5 ул. Зои Космодемьянской, 16 до тепловой камеры К1-2-5А ул. Бажова, 15	отсутствуют	отсутствуют	0,332	0,000
140. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К1-2-5А ул. Бажова, 15 до тепловой камеры К1-2-6 ул. Бажова	отсутствуют	отсутствуют	0,778	0,000
141. Реконструкция участка тепловой сети от теплового узла ТР11 ул. Парковая, 31 до тепловой камеры ТР12 ул. Парковая, 46	отсутствуют	отсутствуют	0,851	0,000
142. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К4-8 ул. Привокзальная, 24 до тепловой камеры К4-8-1 ул. Привокзальная (РЖД). (Участок через ул. Привокзальная)	отсутствуют	отсутствуют	0,207	0,000
143. Реконструкция участка тепловой сети от теплового пункта ТП-10 ул. Репина, 8А до тепловой камеры ТР1 ул. Репина, 17	отсутствуют	отсутствуют	0,673	0,000
144. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К4-ТМ8 ул. Крылова, 19 до тепловой камеры К4-ТМ10 ул. Кунавина, 20	отсутствуют	отсутствуют	4,882	0,000
145. Реконструкция участка тепловой сети от ТП-45 до тепловой камеры М3 с заменых вводов по ул. К. Маркса, 45 и пр. Победы, 91,93,95	отсутствуют	отсутствуют	4,039	0,000
146. Реконструкция участка трубопровода горячего водоснабжения от ИТП жилого дома ул. Лермонтова, 87 до ТК-15 ул. Лермонтова, 93	отсутствуют	отсутствуют	5,101	0,000
147. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К2-6-7-1 до жилого дома пр. Победы, 46	отсутствуют	отсутствуют	0,303	0,000
148. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-44 ул. Каменская, 16 до тепловой камеры ТК-45А ул. Аллюминиевая, 19 с вводами на дома ул. Аллюминиевая, 19, 21, ул. Каменская, 16, ул. Уральская, 24	отсутствуют	отсутствуют	8,208	3,272
149. Реконструкция участка тепловой сети от жилого дома ул. Каменская, 81А до тепловой камеры Т11 с вводами на дома ул. Каменская, 81, 81А, ул. Суворова, 23, 25	отсутствуют	отсутствуют	4,084	0,000
150. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры КМ35-2 ул. Аллюминиевая, 39 до тепловой камеры КМ35-3 ул. Аллюминиевая, 39А с вводами на дома ул. Аллюминиевая, 37А, 39А, 41, ул. Железнодорожная, 4	отсутствуют	отсутствуют	3,318	0,000
151. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК46 ул. Аллюминиевая, 18 до тепловой камеры ТК48 ул. Аллюминиевая, 14 с вводами на дома ул. Аллюминиевая, 14, 16, 18, 18А, 20, 20А, 22; ул. Бугарева, 3, 5; ул. Уральская, 30, 43А	отсутствуют	отсутствуют	8,895	0,000
152. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры Т72 ул. Белинского, 5 до жилого дома ул. Железнодорожная, 4а	отсутствуют	отсутствуют	3,646	0,000
153. Реконструкция участка тепловой сети от жилого дома ул. 4-й Пятилетки, 38 до жилого дома ул. Челябинская, 15	отсутствуют	отсутствуют	0,689	0,000
154. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры КМ35А ул. Аллюминиевая, 39 до тепловой камеры КМ35Б ул. Аллюминиевая, 37А	отсутствуют	отсутствуют	1,769	0,000
155. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры КМ10 ул. Челябинская, 17 до жилого дома по ул. 4-й Пятилетки, 38	отсутствуют	отсутствуют	5,005	0,000
156. Реконструкция участка тепловой сети от жилого дома по ул. Коммунальная, 26 до тепловой камеры К54-4 ул. 2-я Рабочая, 11, 15	отсутствуют	отсутствуют	2,777	0,000
157. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К33 ул. 2-я Рабочая, 16 до тепловой камеры К71 ул. 2-я Рабочая, 23	отсутствуют	отсутствуют	0,190	0,000
158. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К4 ул. Силикатная, 3 до тепловой камеры К14 ул. 2-я Рабочая, 100 с вводами на дома ул. 2-я Рабочая, 98, 100,102, 104, 106, 108	отсутствуют	отсутствуют	2,266	0,000
159. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК55 ул. Уральская, 47 до тепловой камеры ТК56 ул. Уральская, 43	отсутствуют	отсутствуют	2,288	0,000

160. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К1-5 ул. Аллюминиевая, 2 переход через ул. Аллюминиевая (обратка)	отсутствуют	отсутствуют	1,424	0,000
161. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К4-82 ул. Белинского, 71Б до тепловой камеры К4-82-1 ул. Белинского, 71А с вводами на дома ул. Белинского, 71А, 71Б, ул. Механизаторов, 1, 1А	отсутствуют	отсутствуют	3,526	0,000
162. Реконструкция участка сети горячего водоснабжения от тепловой камеры ТК61 ул. Исетская, 46 до КМ35Б ул. Аллюминиевая, 37а	отсутствуют	отсутствуют	0,081	0,000
Итого расходы на создание, реконструкцию объекта Соглашения:			502,534	71,854

Примечание: за 2017-2025 гг. осуществлены капитальные вложения по техническому заданию на сумму 502,534 млн.руб. Из них сданы мероприятия на сумму 500,856 млн.руб. Сумма по мероприятиям, сдача которых (полностью или частично) запланирована на 2025 г. составляет 1,679 млн.руб.

1.1 Сведения о модернизации, реконструкции, капитальном и текущем ремонте имущества, переданного на основании концессионного соглашения

Модернизация участка тепловой сети от жилого дома ул.Шестакова, 46 до ж/д ул. Шестакова, 42 и от ж/д ул. Шестакова, 42 до ж/д БИК 24	отсутствуют	отсутствуют	1,459	0,000
Модернизация участка тепловой сети по подвалу жилого дома ул.Шестакова, 42	отсутствуют	отсутствуют	1,387	0,000
Модернизация участка магистрального трубопровода от С-5 в сторону ТК-38 по ул. Лермонтова, 133	отсутствуют	отсутствуют	7,418	0,000
Модернизация участка трубопровода от школы № 21 по ул. Лермонтова , 185 до тепловой камеры С-4	отсутствуют	отсутствуют	0,458	0,416
Модернизация участка трубопровода от тепловой камеры С-4 до школы № 4 по ул. Лермонтова, 101	отсутствуют	отсутствуют	7,021	7,021
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры КМ-18 по ул.Калинина, 36 до тепловой камеры КМ-19 по ул.Калинина, 27	отсутствуют	отсутствуют	5,257	5,084
Модернизация участка тепловой сет от тепловой камеры ТК 48 ул. Аллюминиевая, 14 до тепловой камеры ТК 55 ул. Уральская, 47	отсутствуют	отсутствуют	0,133	0,000
Модернизация участка тепловой сети от фундамента жилого дома ул. Исетская, 7 до фундамента жилого дома ул. Исетская, 5	отсутствуют	отсутствуют	0,373	0,000
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК68 до фундамента здания ул. Гагарина, 1	отсутствуют	отсутствуют	0,034	0,000
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К-38 до здания СОШ №14 ул. 2-ая Рабочая, 51	отсутствуют	отсутствуют	0,024	0,000
НАСОС_ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ_К65-50-160_зав.№ С-3 ул.Лесхоз	отсутствуют	отсутствуют	0,042	0,000
Лесхоз_НАСОС_ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ_UPS 32-120F, зав. № 96401837	отсутствуют	отсутствуют	0,068	0,000
ТП-14_Лесхоз_Электродвигатель АИР 100, 5,5 КВ, зав. № 00016179	отсутствуют	отсутствуют	0,032	0,000
Модернизация участка тепловой ссети от тепловой камеры К2-5-8 до домов ул. Карла Маркса. 36,38,40	отсутствуют	отсутствуют	4,612	4,553
Модернизация участка трубопровода т/с от ТМ5-2 до ТМ5-2-1 с вводами на дома ул. Мичурина, 40,63	отсутствуют	отсутствуют	0,082	0,030
Замена участка квартального трубопровода 159 ТВС от ТК 11-3 до ТК 1-20-2	отсутствуют	отсутствуют	0,012	0,000
Модернизация тепловой сети от жилого дома по бульвару Парижской Коммуны, 22 до жилого дома по бульвару Парижской Коммуны, 41	отсутствуют	отсутствуют	1,748	0,000
Модернизация тепловой сети от тепловой камеры МЮ-4 до тепловой камеры МЮ-4-1-2 ул.Каменская	отсутствуют	отсутствуют	0,014	0,000
Модернизация тепловой сети по ул. Сибирская между тепловыми камерами П19 ул. Титова и П13 ул. Синарская	отсутствуют	отсутствуют	2,903	0,000
Модернизация узла управления тепловой сети в тепловом пункте ТП-5 ул. Каменская, 79	отсутствуют	отсутствуют	2,286	0,000
Модернизация участка тепловой сети от фундамента жилого дома ул.Суворова,33 до фундамента жилого дома ул. Суворова,35	отсутствуют	отсутствуют	0,016	0,000
Модернизация участка тепловой сети (переход дороги ул. Октябрьская) в районе жилого дома по адресу: ул. Октябрьская, 118(КС-17-1513)	отсутствуют	отсутствуют	0,688	0,000
Модернизация участка тепловой сети на территории Красногорской ТЭЦ. Коллектор 6.	отсутствуют	отсутствуют	7,746	0,000
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К-6-2 до здания по адресу ул. Пионерская, 8	отсутствуют	отсутствуют	0,024	0,000
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К1-8 по ул.Аллюминиевая, 2 до тепловой камеры К1-16 по ул.Исетская, 7 с вводами на дома	отсутствуют	отсутствуют	25,047	6,063
Ремонт участка тепловой сети от тепловойкамеры К1-8 ул. Аллюминиевая 2 до тепловой камеры К1-7 по ул. Октябрьская 34	отсутствуют	отсутствуют	8,546	8,514
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К3-23-5-2 по ул. Синарская, 5 до тепловой камеры К3-23-5-4 по ул.Сибирская 1	отсутствуют	отсутствуют	4,250	0,000
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К4-86 по ул.Октябрьская, 33 до тепловой камеры К4-99б по ул.Октябрьская,41б	отсутствуют	отсутствуют	17,321	16,948
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К4-99б ул. Октябрьская, 41б до тепловой камеры ул. Октябрьская, 55	отсутствуют	отсутствуют	0,105	0,097
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры КМ 18 по ул.Калинина, 36 до тепловой камеры Т 32-1, ул.Калинина, 42	отсутствуют	отсутствуют	11,971	0,000
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры КМ-19 по ул.Калинина, 27 до тепловой камеры КМ-19-1 по ул.Калинина, 11	отсутствуют	отсутствуют	4,024	0,000
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК 19-9 до тепловой камеры ТК19-7 по ул. Гагарина, 52, КС-17-1035(распределительная сеть)	отсутствуют	отсутствуют	2,800	0,000
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК 68 до ввода в здание ул. Гагарина, 6	отсутствуют	отсутствуют	0,021	0,000

Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-75 по ул. Гагарина, 22 до тепловой камеры ТК75а с вводом на дом ул.Каменская,34	отсутствуют	отсутствуют	0,026	0,000
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К4-87 по ул. Белинского, 46 до тепловой камеры К4-88 по ул.Белинского,28	отсутствуют	отсутствуют	0,054	0,000
Модернизация участка ТС от ТК Т17 по ул. Каменская, 72 до фундамента дома по ул. Каменская, 66 (КС-17-1352)	отсутствуют	отсутствуют	2,067	0,000
Реконструкция тепловой сети "Магистральная теплотрасса от завода АО "КУЗОЦМ" до общежития №10 Первомайского поселка с вводом на дворец спорта"	отсутствуют	отсутствуют	7,168	0,000
Тепловая сеть в районе ДК "Юность" по адресу: пр. Победы, 2 от тепловой камеры К3-23-411 до тепловой камеры К3-23-7	отсутствуют	отсутствуют	0,017	0,000
Модернизация участка ТС от фундамента дома ул.Челябин.,15 до фундамента д. ул.Дзержин,91 с вводами на д. ул. Челябин.,5 и л/с ул.4-й Пятилетки,36	отсутствуют	отсутствуют	4,168	0,000
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры КМ-13 до тепловой камеры КМ-12А ул. 4-й Пятилетки, 29 (на КС-17-1083)	отсутствуют	отсутствуют	3,166	0,000
Модернизация (замена) сальниковых компенсаторов на надземном трубопроводе на сильфонные между точками КТ-2 и КТ-3	отсутствуют	отсутствуют	1,508	0,000
Модернизация квартальной системы горячего водоснабжения от ТП-1 Б.Комсомольский, 42	отсутствуют	отсутствуют	6,076	4,041
Модернизация тепловой сети коллектора "Трансфер" от жилого дома по ул. Челябинская, 22 до жилого дома по ул. Челябинская, 20	отсутствуют	отсутствуют	14,467	0,000
Модернизация тепловой сети "Трансфер" от т/к ТК7-2 до камеры МЮ-3 по ул.Каменская	отсутствуют	отсутствуют	2,612	2,535
Модернизация участка тепловой сети от врезки с коллектора по ул. Самстрой до тепловой камеры за дорогой по ул. 9 Января. п.Мирный	отсутствуют	отсутствуют	3,494	0,000
Модернизация участка тепловой сети с заменой 4 шт. отводов в смотровой камере по пр. Победы,12	отсутствуют	отсутствуют	0,294	0,000
Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К1-20-5 ул.Мичурина до здания ул.Мичурина 2 в	отсутствуют	отсутствуют	0,523	0,000
Модернизация участка ТС от ТК Т51 до ТК Т52 по ул. Алюминиевая, 86	отсутствуют	отсутствуют	1,022	0,000
Модернизация тепловой сети от тепловой камеры ТК 10 ул. Суворова, 13 до тепловой камеры ТК 10а ул. Суворова (магистральная)	отсутствуют	отсутствуют	2,235	0,000
Модернизация тепловой сети от тепловой камеры ТК7 ул. Суворова, 23а до тепловой камеры ТК7-2 ул. Суворова, 32 (КС-17-1513-02)	отсутствуют	отсутствуют	2,208	0,000
Модернизация тепловой сети от ТМ9-2 до фундамента дома - пр. Победы,34	отсутствуют	отсутствуют	2,319	0,000
Модернизация участка магистрального трубопровода от К2-3а до подъема (ул. Пушкина - ул. Головина)	отсутствуют	отсутствуют	5,212	1,686
Модернизация участка тепловой сети от 2а-7 (пр.Победы, 53) до ТК2а-9 с заменой вводов по пр.Победы, 51, 55 92 ввода)	отсутствуют	отсутствуют	3,205	0,000
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К3-20 пр. Побел, 11а до тепловой камеры 16-9к пр. Победы, 17	отсутствуют	отсутствуют	1,632	0,000
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К3-6 до опуска у дома пр. Победы, №42В	отсутствуют	отсутствуют	1,706	0,000
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры КМ13 ул. 4-й Пятилетки, 29 до тепловой камеры КМ18 по ул. 4-й Пятилетки, 25	отсутствуют	отсутствуют	19,452	0,000
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-40а (переход дороги ул. Строителей)	отсутствуют	отсутствуют	1,315	0,000
Модернизация участка тепловой сети от фундамента жилого дома ул.Строителей,10 с транзитом по подвалу фундамента жилого дома ул.Каменская,11	отсутствуют	отсутствуют	6,534	7,431
Модернизация участка тепловой сети п. Первомайский от ТК-1а до ТК-4 с вводами на дома № 23, 25, 27, 29	отсутствуют	отсутствуют	6,995	0,631
Модернизация участка ТС от ТК КМ 16 ул. 4-й Пятилетки, 28 до ТК КМ 16-5 по ул. Калинина, 22 с вводами на дома ул. Калинина,22 и 4-й Пятилетки,26	отсутствуют	отсутствуют	3,953	3,852
Модернизация участка тепловой сети от К1-2-2 (ул. Зои Космодемьянской, 8) до К1-2-4 (ул. Зои Космодемьянской, 14а)	отсутствуют	отсутствуют	2,497	0,460
Модернизация участка трубопровода горячего водоснабжения от тепловой камеры ТК-39 ул. Лермонтова, 101, до тепловой камеры ТК-40б ул. Свердловская	отсутствуют	отсутствуют	6,564	3,430
Модернизация (замена) сальниковых компенсаторов на сильфонные по ул.Лермонтова, 117а. Тепловая камера ТК-7.	отсутствуют	отсутствуют	0,439	0,000
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-12 до здания ул. Лермонтова,47	отсутствуют	отсутствуют	6,188	6,188
Модернизация участка тепловой сети от К1-3 ул.Алюминиевая до тепловой камеры К1-4-1 ул. Исетская, 1А	отсутствуют	отсутствуют	2,801	2,801
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК56 ул. Уральская,43 до тепловой камеры ТК57 ул. Исетская,33	отсутствуют	отсутствуют	6,100	6,100
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-35 до здания детского сада "Солнышко" ул. Лермонтова 115	отсутствуют	отсутствуют	2,662	2,662
Модернизация участка тепловой сети под дорогой (район стоянки УАЗа) ул. Заводская 4	отсутствуют	отсутствуют	7,064	7,064
Модернизация участка т/с (1 коллектор) на территории УАЗа от тепловой камеры ТК-11 до здания проходной	отсутствуют	отсутствуют	9,331	9,331
Модернизация участка тепловой сети от ТК5-4 ул.Исетская,8 до ТК 5-15 с вводом на ж/д ул. Октябрьская,16	отсутствуют	отсутствуют	3,328	3,328
Реконструкция тепловой сети от ТК КИ-32а ул.Рябова,2а до здания ГИБДД кл.Рябова,4а	отсутствуют	отсутствуют	1,947	1,947
Модернизация участка тепловой сети от ТК-5 ул.Лермонтова,117 до ТК-7 ул.Лермонтова,117а	отсутствуют	отсутствуют	10,440	10,440
Модернизация участка тепловой сети от котельной 6-го квартала до ТК ТК-80 ул. Серова,4	отсутствуют	отсутствуют	5,632	5,632
Реконструкция ТС от Т46 Челябинская,12 до КМ 30-2 Алюминиевая, 58	отсутствуют	отсутствуют	0,644	0,644
Модернизация участка тепловой сети от здания БХТО до тепловой камеры Ю-7-1 ул. Кузцова, 42б	отсутствуют	отсутствуют	0,096	0,096
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-42 ул. Строителей,24 до тепловой камеры 12-8 ул. Алюминиевая,13	отсутствуют	отсутствуют	0,167	0,167
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-41 ул. Строителей, 24 до тепловой камеры ТК-44 ул. Каменская, 16	отсутствуют	отсутствуют	0,106	0,106
Модернизация участка трубопровода от ТК 40 до ж/д ул. свердловская,26 с вводами на дома ул. Свердловская, 24,28	отсутствуют	отсутствуют	0,016	0,016
Модернизация участка т/сети от ТП-15 до фундамента школы № 40 (ул.Челябинская, 29 - ул.Каменская, 76, замена участка трубопровода ТВС,ГВС)	отсутствуют	отсутствуют	2,219	2,219
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-73 по ул. Каменская,31 до ввода в здание ул. Каменская,33	отсутствуют	отсутствуют	0,157	0,157

Модернизация участка тепловой сети от ТК-7 до ТК (ул. Лермонтова, 61) с заменой вводов ул. Лермонтова, 51, 55, 57, 59, 61, 63	отсутствуют	отсутствуют	6,995	0,817
Модернизация участка тепловой сети от т/к К4-996 до т/к ТК99-1с вводами на объекты ул.Октябрьская,80 пер.Больничный,6	отсутствуют	отсутствуют	4,224	4,156
Модернизация участка тепловой сети по подвалу жилого дома ул. Исетская 7	отсутствуют	отсутствуют	0,023	0,000
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры КИВ-91-6 до тепловой камеры КИВ-91-6А ул. Каменская, 58	отсутствуют	отсутствуют	0,027	0,000
Итого расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт имущества, переданного на основании концессионного соглашения			301,019	136,662
Всего расходы на создание, реконструкцию объекта Соглашения, и модернизацию, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт имущества, переданного на основании концессионного соглашения			803,552	208,517
Текущие ремонты:	отсутствуют	отсутствуют	695,153	143,653
Итого :			1498,705	352,170

п. 1.2. Для выполнения работ по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения приобретены материалы на сумму 63,953 млн. руб.

п.1.3. В соответствии с Приложением № 12 Концессионного соглашения № 1 от 23.12.2016 г. величина запланированного на 2025 год объема полезного отпуска тепловой энергии по Синарскому району составляет 809,610 тысяч Гкал. Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии по факту 2025 года составил по Синарскому району 534,923 тысяч Гкал. Объем доходов, недополученных ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» составил 29,340 миллионов рублей. Затраты на капитальные вложения, установленные Концессионным соглашением № 1 от 23.12.16 за 2025 год снижены вследствие возникновения недополученного дохода.

Наименование района	Факт 2025 года			Параметры Концессионного соглашения на 2025 год		Недополученный доход 2025 год	
	полезный отпуск, Гкал	тариф средний, руб.	сумма без НДС, руб.	полезный отпуск, Гкал.	сумма без НДС, руб.	полезный отпуск, Гкал.	сумма без НДС, руб.
ИТОГО передача тепловой энергии:	534 923,48		456 765 812,92	809 610,00	486 106 210,00	274 686,52	29 340 397,08
Синарская ТЭЦ, Гкал	534 923,48	853,89	456 765 812,92	809 610,00	486 106 210,00	274 686,52	29 340 397,08

2. Сведения об осуществлении деятельности по передаче тепловой энергии с использованием объекта Соглашения

Наименование района	Объем переданной тепловой энергии		2025 год			
	Гкал	Сумма (без НДС), руб.	Гкал	Сумма (без НДС), руб.	Сведения о количестве прекращений и ограничений подачи тепловой энергии, теплоносителя с указанием причин этого	Сведения о выявленных фактах ненадлежащего исполнения обязанностей по передаче тепловой энергии и теплоносителя и сведения о мерах, предпринятых к их устранению и исполнению обязательства надлежащим образом
Красногорский район	535 035,65	631 642 773,35			переход с зимней на летнюю схему снабжения ГВС	отсутствуют
Синарский район	534 923,48	456 765 812,92			ремонт АО "Синарская ТЭЦ" 14 дней	отсутствуют

3. Сведения об осуществлении деятельности по горячему водоснабжению, а также социальному обслуживанию населения с использованием объекта Соглашения

Наименование района	Объем полезного отпуска горячей воды потребителям 2025 год				Сведения о количестве прекращений и ограничений подачи тепловой энергии, теплоносителя с указанием	Сведения о выявленных фактах ненадлежащего исполнения обязанностей по производству, передаче,
	Тепловая энергия		Теплоноситель			
	Гкал	Сумма (без НДС), руб.	м3	Сумма (без НДС), руб.		
Красногорский район	24 805,46	59 479 692,75	499 364,86	31 673 157,35	переход с зимней на летнюю схему снабжения ГВС	отсутствуют
Синарский район	11 343,53	23 806 506,51	234 248,12	14 856 878,18	ремонт АО "Синарская ТЭЦ" 14 дней	отсутствуют

Наименование суда	Номер дела	Существо требований	Статус Концессионера в деле	Дата очередного судебного заседания
Арбитражный суд Свердловской области	А60-34235/2025	О поставке ресурса надлежащего качества	ответчик	Решение от 27.10.25

5. В случае привлечения Концессионера к ответственности в связи с осуществлением реконструкции объекта Соглашения либо в связи с осуществлением деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии и теплоносителя, а также социальному обслуживанию населения с использованием объекта Соглашения

Факт привлечения Концессионера к ответственности	Наименование органа либо должностного лица, привлечших Концессионера к ответственности либо выдавшего какое-либо предписание	Реквизиты принятого решения	Назначенное наказание либо действия или бездействие, которое предписано осуществить
Не привлекался			

6. Плановые и фактические значения показателей деятельности Концессионера за отчетный год*

Плановые значения показателей деятельности концессионера (в части объектов теплоснабжения и открытой централизованной системы горячего водоснабжения Красногорского района города Каменска-Уральского) устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 №452 "Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения", приказа Министра России от 04.04.2014 №162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей"

Наименование показателя	Ед. изм.	2025 год (план)	2025 год (факт)
Перечень показателей			
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	0,92	0,84
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,00	0,00
Доля проб воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	12,50	1,11
Год	Ед. изм.	2025 год (план)	2025 год (факт)
Показатель			
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	Гкал/год	107 532,00	198 449,85
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	куб.м/год	206 050,00	1 401 901,58
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,49	3,12
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб.м/год)/кв.м	4,76	22,02

Плановые значения показателей деятельности концессионера (в части объектов теплоснабжения и открытой централизованной системы горячего водоснабжения Синарского района города Каменска-Уральского) устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 №452 "Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения", приказа Министра России от 04.04.2014 №162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Наименование показателя	Ед. изм.	2025 год (план)	2025 год (факт)
Перечень показателей			
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	0,59	1,09
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,00	0,00
Доля проб воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	5,95	2,22
Год	Ед. изм.	2025 год (план)	2025 год (факт)
Показатель			
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	Гкал/год	118 860,00	149 719,16
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	куб.м/год	160 350,00	969 201,55
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,74	3,36
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб.м/год)/кв.м	3,70	21,77

Плановые значения показателей деятельности концессионера (в части объектов закрытых централизованных систем горячего водоснабжения Красногорского района города Каменска-Уральского) устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с приказом Министра России от 04.04.2014 №162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Наименование показателя	Ед. изм.	2025 год (план)	2025 год (факт)
Перечень показателей			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по передаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение	ед./км	5,27	1,05
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,00	0,00
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	12,50	3,43
Год	Ед. изм.	2025 год (план)	2025 год (факт)
Показатель			
Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	0,06	0,10
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,50	34,66

Плановые значения показателей деятельности концессионера (в части объектов закрытых централизованных систем горячего водоснабжения Синярского района города Каменска-Уральского) устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с приказом Министра России от 04.04.2014 №162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Наименование показателя	Ед. изм.	2025 год (план)	2025 год (факт)
Перечень показателей			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по передаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение	ед./км	12,88	1,30
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,00	0,00
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	5,95	3,61
Год	Ед. изм.	2025 год (план)	2025 год (факт)
Показатель			
Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	0,060	0,07
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,00	10,39

7. Сведения о выполнении соответствующего этапа реконструкции объекта Соглашения*

Наименование объекта Соглашения	Дата завершения работ по реконструкции объекта Соглашения	Дата ввода в эксплуатацию объекта Соглашения	Ориентировочная стоимость объекта Соглашения, млн. руб.	Стоимость объекта Соглашения на 31.12.2025г., млн. руб.	% выполнения	Принято по акту об исполнении мероприятия, млн. руб.	Примечание
1. Установка блочной котельной с водогрейными котлами на территории ЦТП-3 улицы Войкова для приготовления горячей воды поселка Ленинский	15.07.2018	30.11.2018	29,350	23,191	100,0%	23,191	выполнено
4. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КЗ-16 до детского учреждения №84 улица Кирова дом №1	31.12.2020	27.12.2024	1,119	1,063	95,0%	1,063	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
6. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК-3 ул. Чапаева до тепловой камеры ТК-7а ул. Ленина	1 этап 31.12.2017 2 этап 31.12.2018	21.11.2019	8,976	8,976	100,0%	8,976	выполнено
8. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КП-15-7 улицы Прокопьева дом №15 до тепловой камеры КП-15-8 улицы Прокопьева дом №13	31.12.2020	24.12.2024	11,609	11,029	95,0%	11,029	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
9. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от улицы Лермонтова дом №167а до улицы Лермонтова дом №159	3 этап 31.12.2019 4 этап 31.12.2020 5 этап 31.12.2021	24.12.2020	15,929	14,226	100,0%	14,226	выполнено
11. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТМ5 улицы Крылова дом №15а до тепловой камеры ТМ-8 улицы Кулинина дом №21	31.12.2019	23.09.2022	5,097	5,097	100,0%	5,097	выполнено
12. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТР-15 ул. Добролюбова, 35 до тепловой камеры КР-6 ул. Матросова, 17 с вводом на детский сад ул. Добролюбова, 30 ТВС - Ду 150мм - 222,0 м в двухтрубном исполнении, ТВС - Ду 80мм - 37,0 м в двухтрубном исполнении	31.12.2020	30.11.2022	9,970	9,970	100,0%	9,979	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
13. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от подъема у тепловой камеры КТ-2 до П-образного компенсатора у железной дороги	2 этап: 31.12.2018 года 3 этап: 31.12.2019 года	-	3,553	0,036	1,0%	0,000	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
14. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КЗ-20 до дороги по проспекту Победы дом №1	1 этап: 31.12.2017 года 2 этап: 31.12.2018 года	30.12.2022	5,549	5,549	100,0%	5,549	выполнено
16. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от угла поворота по ул. Карла Маркса, 58 до опуска в канал по О. Кошениго, 10	1 этап: 31.12.2017 года 2 этап: 31.12.2018 года 3 этап: 31.12.2019 года 4 этап: 31.12.2020 года 5 этап: 31.12.2021 года	14.10.2020	1,822	0,091	5,0%	0,000	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
17. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от улицы Войкова дом №8 до тепловой камеры 39 по улице Свердловская	31.12.2017	29.12.2018	1,777	1,777	100,0%	1,777	выполнено
18. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КЗ-23-3 до тепловой камеры КЗ-23-4 ул. Синярская	31.12.2017	29.12.2021	7,401	7,401	100,0%	7,401	выполнено
21. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК27А-4 ул. Тевосяна, 5 до тепловой камеры ТК27А-4-2 пр. Победы, 5 с вводами на дома пр. Победы, 3 и пр. Победы, 5	31.12.2019	28.12.2023	4,942	4,942	100,0%	4,942	выполнено
22. Реконструкция участка транзитного трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КЗ-12-3 до тепловой камеры КЗ-12-4 через подвал жилого дома по ул. Кирова, №15.	31.12.2019	04.04.2022	1,485	1,485	100,0%	1,485	выполнено
23. Реконструкция участков квартальных трубопроводов системы теплоснабжения по ул. 2-я Пятилетка, от дома №9 до дома №21; ул. 2-я Пятилетка, от дома №6 до дома №26 и ул. 2-я Пятилетка, от дома №3 до дома №5.	31.12.2020	30.12.2022	4,781	4,781	100,0%	4,781	выполнено
24. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры КР-1 до забора стадиона «Космос» по ул. Ленина.	31.12.2021	29.12.2018	3,203	3,203	100,0%	3,203	выполнено
26. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК-80 ул. Серова, 4 до тепловой камеры ТК-82а ул. Лермонтова, 4	31.12.2017	29.12.2018	1,979	1,979	100,0%	1,979	выполнено
27. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Революционная до ул. Пионерская, №8	31.12.2017	23.12.2024	1,762	1,762	100,0%	1,762	выполнено
28. Реконструкция участка магистрального трубопровода от тепловой камеры К2-11 по пр. Победы, №87 до смотровой ТК (за проезжей частью по ул. К. Маркса)	31.12.2021	24.12.2024	13,431	13,431	100,0%	13,431	выполнено
29. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-7а ул. Ленина, 101 до опуски в районе ул. Луначарского, 11	31.12.2018	29.12.2018	3,591	3,555	99,0%	3,552	выполнено
30. Реконструкция участка от тепловой камеры КП-12-2а-6 по пр. Победы, №45 до тепловой камеры К2-4-8-1а-17 по ул. Кирова, №21а	31.12.2019	21.11.2019	3,109	3,109	100,0%	3,109	выполнено
31. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-8 ул. Лермонтова, 97, до дома - ул. Лермонтова, 87 (за фундаментом дома) с вводами на дома ул. Лермонтова, 103 и ул. Лермонтова, 99а	31.12.2020	-	9,000	8,033	100,0%	8,033	выполнено
32. Реконструкция участка трубопровода от К2-9 пр. Победы, №81 до К2-11 пр. Победы, №87	1 этап: 31.12.2017 года 2 этап: 31.12.2018 года 3 этап: 31.12.2019 года 4 этап: 31.12.2020 года 5 этап: 31.12.2021 года	27.12.2024	0,143	0,029	20,0%	0,000	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
33. Реконструкция зданий теплового комплекса	1 этап: 31.12.2017 года 2 этап: 31.12.2018 года 3 этап: 31.12.2019 года 4 этап: 31.12.2020 года 5 этап: 31.12.2021 года	30.12.2022	13,006	2,601	20,0%	2,601	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
34. Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения энергоэффективности	31.12.2021	28.12.2024	5,774	1,848	32,0%	1,848	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
39. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК62-3 ул. Алюминиевая, 23 до жилого дома ул. Попова, 2, с вводами на дома ул. Алюминиевая, 23, 25, 27, 29, 31; Стахановская, 2, 4; Попова, 2, 4, с переходной от тепловой камеры ТК16-1 ул. Стахановская, 4 до тепловой камеры ТК64-5 ул. Стахановская, 3	31.12.2020 31.12.2021	07.11.2022	2,783	2,783	100,0%	2,783	выполнено
40. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры КIV-88-4 ул. Стронтейлей, 42 до тепловой камеры КIV-88-21 ул. Каменская, 38 с вводами на дома ул. Каменская, 36, 38, 40, ул. Железнодорожная, 32, 34, 36, 38, 40.	31.12.2019	28.12.2024	9,000	4,969	5,0%	4,969	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
41. Модернизация технологического процесса выработки и транспортировки тепловой энергии в ЦТП-3, ул. Войкова, 8 (установка системы автоматки и телеметрии)	3 этап: 31.12.2019 года 4 этап: 31.12.2020 года 5 этап: 31.12.2021 года	24.12.2024	0,538	0,538	100,0%	0,538	выполнено

42. Реконструкция участка тепловой сети от ж/д ул. Коммунальная, 26 до ТК54-8 с вводами на ж/д ул. 2-я Рабочая, 5, 7, 15, 16а, 19, Средний проезд, 25, 29	1 этап: 31.12.2017 года 2 этап: 31.12.2018 года 3 этап: 31.12.2019 года		3,500	0,944	3,00%	0,000	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
43. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры KIV-102, улицы Октябрьская дом №82 до тепловой камеры K-31-1 улицы Каменская дом №53 с вводами на дома улицы Калинина, №№48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 60, 62, 64 улицы Октябрьская, №№82, 84, 86а	2 этап: 31.12.2018 года 3 этап: 31.12.2019 года 4 этап: 31.12.2020 года	24.12.2024	11,625	11,044	95,00%	11,044	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
44. Реконструкция участка трубопровода теплоснабжения коллектора №3 по территории АО «СУАЛ» с выносом сети из перетоннеля на эстакаду.	4 этап: 31.12.2020 года 5 этап: 31.12.2021 года	20.12.2019	0,386	0,012	3,0%	0,000	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
45. Реконструкция участка тепловой сети по подвалу жилого дома пр. Победы, 14.	31.12.2017	02.10.2023	0,795	0,795	100,0%	0,795	выполнено
51. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры KM-13 БПК, 18 до тепловой камеры KM-42 ул. Держинского, 38	31.12.2018	16.12.2024	8,408	8,408	100,0%	8,408	выполнено
52. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК3-36 ул. Уральская, №8 до тепловой камеры ТК3-39 ул. Уральская, №20.	31.12.2019	29.12.2018	20,898	20,898	100,0%	20,274	выполнено
53. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от опуски в канал ул. Белинского, №71 до тепловой камеры ТК4-83 Агролицей.	31.12.2019	07.11.2022	33,018	33,018	100,0%	33,018	выполнено
54. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК3-94 ул. Уральская, №19 до тепловой камеры ул. Уральская, №7	31.12.2021	30.12.2022	6,257	6,257	100,0%	6,257	выполнено
55. Реконструкция тепловой сети от тепловой камеры K1-3-6 и K1-3-7 до детского сада № 9 ул. Бажова, 18.	31.12.2019	01.07.2021	2,084	2,084	100,0%	2,084	выполнено
57. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры KM-42 ул. Держинского, №36 до тепловой камеры KM-29 ул. Алюминиевая, №59	31.12.2020	14.11.2019	5,000	4,486	100,0%	4,486	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
58. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры K1-22 ул. Бугарева, №6 до тепловой камеры ТК23А ул. Бугарева, №10	31.12.2020	30.12.2020	3,034	3,034	100,0%	3,034	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
59. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК 16-19 ул. Школьная, №17 до тепловой камеры ТК 16-25 ул. Слесарей, №24	31.12.2019	08.08.2018	1,322	1,256	95,0%	1,256	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
60. Реконструкция участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры K38 до улицы 2-я Рабочая дом №53	31.12.2018	28.12.2024	0,538	0,538	100,0%	0,538	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
61. Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры ТК46 ул. Алюминиевая, №16 до тепловой камеры ТК62 ул. Алюминиевая, №20	31.12.2017	28.12.2021	3,082	3,082	100,0%	3,082	выполнено
62. Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры ТК65 ул. Гагарина, №2 до тепловой камеры ТК75 ул. Каменская, №32	31.12.2019	12.11.2019	32,121	32,121	100,0%	32,121	выполнено
63. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры KIV-91 ул. Белинского, 24 до тепловой камеры KM-25 ул. 4-й Пятилетки, 10	1 этап: 31.12.2017 года 2 этап: 31.12.2018 года 3 этап: 31.12.2019 года 4 этап: 31.12.2020 года 5 этап: 31.12.2021 года	20.05.2019	25,000	22,965	100,0%	22,965	выполнено
66. Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры K16-12 ул. 4-й Проезд, №5 до тепловой камеры K16-16 ул. Школьная, №10 (пикета №7)	31.12.2020	-	3,314	1,657	50,0%	1,657	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
69. Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения энергоэффективности	31.12.2021	28.12.2024	3,989	1,995	50,0%	1,972	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
70. Модернизация технологического оборудования Замена насосных агрегатов, теплообменников, трубопроводов, запорной и коммутационной аппаратуры ЦТП-2, с автоматизацией технологического процесса	31.12.2021	-	58,631	0,586	1,0%	0,586	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
71. Модернизация технологического оборудования. Замена насосных агрегатов, теплообменников, трубопроводов, запорной и коммутационной аппаратуры ЦТП-1, с автоматизацией технологического процесса.	31.12.2021	29.12.2021	4,212	0,590	14,0%	0,590	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
74. Модернизация технологического оборудования Замена насосных агрегатов, трубопроводов, запорной и коммутационной аппаратуры НС ТП-5	31.12.2020	05.02.2021	19,700	0,099	0,5%	0,000	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
077/1. Мод.ия от МЮ-7 к жилым домам ул.Кутузова 42, 42Б, 48	31.12.2020	16.02.2021	1,613	1,613	100,0%	1,613	выполнено
78. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры по ул. Гоголя, 5 до здания лыжно-подводной базы "Металлист" по ул. Гоголя, 44	31.12.2020	16.02.2021	1,204	1,204	100,0%	1,204	выполнено
79. Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры ТК-45а ул. Алюминиевая, № 19 до тепловой камеры ТК-46 ул. Алюминиевая, №16.	31.12.2020	19.02.2021	0,945	0,945	100,0%	0,945	выполнено
80. Реконструкция участка трубопровода от опуски у дома пр. Победы, №42а до смотровой камеры СКЗ-3 пр. Победы, №51а	31.12.2020	19.02.2021	3,039	3,039	100,0%	3,039	выполнено
81. Реконструкция участка квартального трубопровода от ТК-5 до дома ул. Революционная, 10	31.12.2020	25.02.2021	0,829	0,829	100,0%	0,829	выполнено
82. Реконструкция участка квартального трубопровода от тепловой камеры KIV-91-66 ул. Каменская, 49.	31.12.2020	25.02.2021	1,910	1,910	100,0%	1,910	выполнено
83. Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от тепловой камеры K1-22 пр. Победы, 68 до тепловой камеры K1-16 пр. Победы, 97	31.12.2021	28.12.2024	2,318	2,318	100,0%	2,318	выполнено
84. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры K1-18 ул. Карла Маркса, 40а до тепловой камеры K1-18-2 ул. Мичурина, 15 (дорога и двор Мичурина, 15) с вводом на дом ул. Аванаторов, 3.	31.12.2020	25.02.2021	3,588	3,588	100,0%	3,588	выполнено
85. Реконструкция участка трубопровода от тепловой камеры ТК-4 ул. Лермонтова, 135 до тепловой камеры С-5 ул. Лермонтова, 139 с вводами на ДК "Современник"	31.12.2020	18.05.2022	5,649	5,366	95,0%	5,260	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
86. Реконструкция участка тепловой сети и вынос его из здания бывшего Драмтеатра (пл. Соборная, 1).	31.12.2020	07.11.2022	0,758	0,758	100,0%	0,758	выполнено
87. Реконструкция участка тепловой сети в квартале №40 от тепловой камеры KIV-88-4 с вводами на дом: ул. Гвардейская, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Железнодорожная, 42, 44, 48, 50.	31.12.2020	21.04.2021	7,400	7,400	100,0%	7,400	выполнено
88. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры KIV-103 ул. Октябрьская, 59-59а до тепловой камеры KIV-103-4 ул. Калинина, 70 с вводом на дом ул. Октябрьская, 59а	31.12.2020	18.05.2022	2,533	2,533	100,0%	2,533	выполнено
89. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТЗ-1 ул. 4-Пятилетка, 10 до тепловой камеры ТЗ-3 ул. 4-Пятилетка, 8 с вводами на дома ул. 4-Пятилетка, 6-8-10	31.12.2020	26.04.2021	2,727	2,727	100,0%	2,727	выполнено
91. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры KIV-94 ул. Белинского, 16 до тепловой камеры KIV-94-12 ул. Калинина, 35 с вводами на дома ул. Срединя, 1, ул. Белинского, 16, 18; ул. Шестакова, 14, 16, 24; ул. Калинина, 35.	31.12.2021	02.10.2023	7,684	7,684	100,0%	7,684	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки

92. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры КИВ-91-6 до жилого дома ул. Калинин, 37 с вводами на дома ул. Каменская, 60, 62 и ул. Калинин, 41.	31.12.2020	26.04.2021	4,410	4,410	100,0%	4,410	выполнено
93. Реконструкция участка тепловой сети под дорогой от тепловой камеры КМ-30 ул. Алюминиевая, 49 до тепловой камеры КМ-30-1 ул. Алюминиевая, 60.	31.12.2020	21.04.2021	3,500	0,862	24,6%	0,862	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
94. Реконструкция участка тепловой сети под дорогой от тепловой камеры 16-4 ул. Залпадия, 8 до тепловой камеры 16-6 ул. 2 Проезд.	31.12.2021	30.11.2022	2,059	2,059	100,0%	2,059	выполнено
95. Реконструкция участка тепловой сети. Территория УАЗа в районе склада боксита.	31.12.2021	07.11.2022	2,364	2,364	100,0%	2,364	выполнено
96. Реконструкция компенсаторов по ул. Челябинская, 48. Тепловая камера ТК-110. Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сиффонные.	31.12.2021	-	1,000	0,780	100,0%	0,780	выполнено
97. Реконструкция компенсаторов по ул. Каменская, 78. Тепловая камера КМ-3. Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сиффонные.	31.12.2021	30.12.2022	1,177	1,177	100,0%	1,177	выполнено
98. Модернизация замена компенсаторов по ул. Уральская, 20. Тепловая камера ТК-36	31.12.2021	30.12.2022	0,000	0,000	100,0%	0,421	выполнено
99. Реконструкция компенсаторов по ул. Уральская, 8. Тепловая камера ТК-36. Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сиффонные.	31.12.2021	30.11.2022	0,048	0,048	100,0%	0,203	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
100. Реконструкция компенсаторов по ул. Исетская, 35. Тепловая камера ТК-57. Замена морально устаревших сальниковых компенсаторов на сиффонные.	31.12.2020	18.05.2022	0,596	0,596	100,0%	0,596	выполнено
103. Реконструкция компенсаторов по ул. Калинин, 11. Тепловая камера КМ-19.2	31.12.2020	17.05.2021	0,743	0,743	100,0%	0,743	выполнено
106. Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от тепловой камеры К2-5 ул. Пушкина, 2 до тепловой камеры К2-7 пр. Победы	31.12.2021	-	5,000	4,473	90,0%	4,473	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
107. Реконструкция участка тепловой сети от камеры КР-5 ул. Ломоносова до угла поворота ул. Матросова, 19.	31.12.2021	28.12.2023	0,954	0,954	100,0%	0,954	выполнено
108. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-8 до здания по ул. Первомайская, 22	31.12.2020	17.05.2021	0,593	0,593	100,0%	0,593	выполнено
109. Реконструкция узла управления тепловой сети в тепловой камере П-4 по ул. Сибирская, 30а. Замена запорной арматуры.	31.12.2020	17.05.2021	1,719	0,017	1,0%	0,000	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
110. Реконструкция узла управления тепловой сети в тепловой камере К2-15 по пр. Победы, 95 и участок тепловой сети до теплового пункта ПТ-45 ул. Прокопьева. Замена запорной арматуры.	31.12.2020	17.05.2021	5,869	5,869	100,0%	5,869	выполнено
111. Реконструкция узла управления тепловой сети в теплово камере К2-5-10 по ул. К.Маркса, 40. Замена запорной арматуры.	31.12.2020	17.05.2021	0,133	0,133	100,0%	0,133	выполнено
112. Реконструкция узла управления тепловой сети в тепловой камере ТК 1 П по ул. Лермонтова, 163. Замена запорной арматуры.	31.12.2020	17.05.2021	0,517	0,517	100,0%	0,517	выполнено
113. Реконструкция узла управления тепловой сети в тепловой камере ТК-49 по ул. Исетская - ул. Бугарева. Замена запорной арматуры.	31.12.2020	17.05.2021	0,670	0,670	100,0%	0,670	выполнено
114. Реконструкция узла управления тепловой сети в тепловой камере ТК-50 по ул. Исетская - ул. Бугарева. Замена запорной арматуры.	31.12.2020	04.06.2021	0,287	0,287	100,0%	0,287	выполнено
115. Реконструкция узла управления тепловой сети в тепловой камере КМ-36 по ул. Алюминиевая, 62. Замена запорной арматуры.	31.12.2020	28.12.2023	0,666	0,666	100,0%	0,666	выполнено
116. Реконструкция узла управления тепловой сети в тепловой камере ТК-86 по ул. Октябрьская - ул. Белинского. Замена запорной арматуры.	31.12.2020	04.06.2021	2,898	2,898	100,0%	2,898	выполнено
117. Реконструкция узла управления тепловой сети в тепловой камере ТК - 110 по ул. Октябрьская - ул. Челябинская. Замена запорной арматуры.	31.12.2020	04.06.2021	0,537	0,537	100,0%	0,537	выполнено
118. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К1-7 ул. Октябрьская, 34 до тепловой камеры К1-7-9-4 ул. Строителей, 27 с вводами на дома ул. Октябрьская, 34; ул. Алюминиевая, 5. 7-ул. Строителей, 27-29.	31.12.2020	04.06.2021	9,712	9,712	100,0%	9,712	выполнено
119. Реконструкция узла управления тепловой камеры коллектора (очистные КУМЗа) Замена запорной арматуры.	31.12.2020	08.06.2021	0,239	0,239	100,0%	0,239	выполнено
120. Реконструкция участка тепловой сети по ул. Сибирская от точки П 3 до врезки в тепловую сеть по ул. Ломоносова ТВС - Ду 250мм - 320,0 м в двухтрубном исполнении.	31.12.2020	08.06.2021	5,949	5,949	100,0%	5,949	выполнено
121. Реконструкция участков тепловой сети от тепловой камеры Т23 до домов ул. Челябинская, 17, 21.	31.12.2020	11.06.2021	1,417	1,417	100,0%	1,417	выполнено
122. Реконструкция участков тепловой сети от тепловой камеры КМ6-1 до домов ул. Челябинская, 27 и ул. Шестакова, 46.	31.12.2020	30.12.2022	1,419	1,419	100,0%	1,419	выполнено
123. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры Т5-1 до домов ул. Каменская, 53, 59а.	31.12.2020	21.04.2021	1,657	1,657	100,0%	1,657	выполнено
124. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК44 до домов ул. Каменская, 18, 20.	31.12.2021	30.12.2022	1,135	1,135	100,0%	1,135	выполнено
125. Реконструкция участка тепловой сети от смотровой камеры СК3-3 до тепловой камеры К3-8 пр. Победы.	31.12.2021	04.04.2022	9,994	8,995	90,0%	8,995	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
126. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ОЛ-12 до дома ул. Лермонтова, 54.	31.12.2020	11.06.2021	1,314	1,314	100,0%	1,314	выполнено
127. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К4-94-1 ул. Средняя, 1 до тепловой камеры К4-94-5 ул. Шестакова, 22 с вводами на дома ул. Шестакова, 18, 22, ул. Средняя, 3, 5.	31.12.2021	16.12.2024	6,194	4,336	70,0%	4,336	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
128. Реконструкция участка тепловой сети от К2-1а-3 ул. Культурная до К2-1а-14 ул. Металлургов	31.12.2021	27.12.2024	2,814	2,814	100,0%	2,814	выполнено
129. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК21 до жилого дома ул. Челябинская, 36	31.12.2020	18.05.2022	0,432	0,432	100,0%	0,432	выполнено
131. Реконструкция участка трубопровода системы тепло-снабжения от тепловой камеры К3-8 до тепловой камеры К3-9 пр. Победы, 39 с вводами на дома пр. Победы, 39 и 39а	31.12.2020	24.12.2021	4,219	4,219	100,0%	4,219	выполнено
134. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК62 ул. Алюминиевая, 22 до тепловой камеры ТК64 ул. Алюминиевая, 32 с вводами на дома ул. Алюминиевая, 26, ул. Алюминиевая, 28	31.12.2020	27.12.2024	14,774	14,035	95,0%	14,035	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение валовой выручки
135. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К3-16-2 до жилого дома ул. Кувашина, 10	31.12.2020	18.05.2022	0,263	0,263	100,0%	0,263	выполнено
136. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К1-2-2 ул. Зои Космодемьянской, 8 до тепловой камеры К1-2-27-4 ул. Зои Космодемьянской, 5	31.12.2020	23.05.2022	0,981	0,981	100,0%	0,981	выполнено
137. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К1-2-6 ул. Бажова, 15 до тепловой камеры К1-2-29-1 ул. Бажова, 17	31.12.2020	20.05.2022	0,200	0,200	100,0%	0,200	выполнено
138. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры КИВ-5а ул. Кувашина, 27 до тепловой камеры КИВ-5 ул. Кувашина, 28	31.12.2020	18.05.2022	2,197	2,197	100,0%	2,197	выполнено
139. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К1-2-5 ул. Зои Космодемьянской, 16 до тепловой камеры К1-2-5А ул. Бажова, 15	31.12.2020	18.05.2022	0,332	0,332	100,0%	0,332	выполнено
140. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К1-2-5А ул. Бажова, 15 до тепловой камеры К1-2-6 ул. Бажова	31.12.2020	18.05.2022	0,778	0,778	100,0%	0,778	выполнено
141. Реконструкция участка тепловой сети от теплового узла ТР11 ул. Парковая, 31 до тепловой камеры ТР12 ул. Парковая, 46	31.12.2020	29.12.2021	0,851	0,851	100,0%	0,851	выполнено
142. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К4-8 ул. Привокзальная, 24 до тепловой камеры К4-8-1 ул. Привокзальная (РЖД). (Участок через ул. Привокзальная)	31.12.2020	29.12.2021	0,207	0,207	100,0%	0,207	выполнено

143. Реконструкция участка тепловой сети от теплового пункта ТП-10 ул. Репина, 8А до тепловой камеры ТР1 ул. Репина, 17	31.12.2020	30.12.2022	0,673	0,673	100,0%	0,673	выполнено
144. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К4-ТМ8 ул. Крылова, 19 до тепловой камеры К4-ТМ10 ул. Кулакина, 20	31.12.2020	18.05.2022	4,882	4,882	100,0%	4,882	выполнено
145. Реконструкция участка тепловой сети от ТП-45 до тепловой камеры МЗ с заменых вводов по ул. К. Маркса, 45 и пр. Победы, 91,93,95	31.12.2020	30.12.2022	4,039	4,039	100,0%	4,039	выполнено
146. Реконструкция участка трубопровода горячего водоснабжения от ИТП жилого дома ул. Лермонтова, 87 до ТК-15 ул. Лермонтова, 93	31.12.2020	18.05.2022	5,101	5,101	100,0%	5,101	выполнено
147. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К2-6-7-1 до жилого дома пр. Победы, 46	31.12.2020	30.12.2022	0,303	0,303	100,0%	0,303	выполнено
148. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-44 ул. Каменская, 16 до тепловой камеры ТК-45А ул. Алюминиевая, 19 с вводами на дома ул. Алюминиевая, 19, 21, ул. Каменская, 16, ул. Уральская, 24	31.12.2020	29.12.2021	8,640	8,208	95,0%	8,208	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение вальной выручки
149. Реконструкция участка тепловой сети от жилого дома ул. Каменская, 81А до тепловой камеры Т11 с вводами на дома ул. Каменская, 81, 81А, ул. Суворова, 23, 25	31.12.2020	18.05.2022	4,084	4,084	100,0%	4,084	выполнено
150. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры КМ35-2 ул. Алюминиевая, 39 до тепловой камеры КМ35-3 ул. Алюминиевая, 39А с вводами на дома ул. Алюминиевая, 37А, 39А, 41, ул. Железнодорожная, 4	31.12.2020	24.12.2021	3,318	3,318	100,0%	3,318	выполнено
151. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК46 ул. Алюминиевая, 18 до тепловой камеры ТК48 ул. Алюминиевая, 14 с вводами на дома ул. Алюминиевая, 14, 16, 18, 18А, 20, 20А, 22; ул. Бугарьва, 3, 5; ул. Уральская, 30, 43А	31.12.2020	18.05.2022	8,895	8,895	100,0%	8,895	выполнено
152. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры Т72 ул. Белинского, 5 до жилого дома ул. Железнодорожная, 4а	31.12.2020	30.11.2022	3,646	3,646	100,0%	3,646	выполнено
153. Реконструкция участка тепловой сети от жилого дома ул. 4-й Пятилетки, 38 до жилого дома ул. Челябинская, 15	31.12.2020	30.12.2022	0,689	0,689	100,0%	0,689	выполнено
154. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры КМ35А ул. Алюминиевая, 39 до тепловой камеры КМ35Б ул. Алюминиевая, 37А	31.12.2020	30.12.2022	1,769	1,769	100,0%	1,769	выполнено
155. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры КМ10 ул. Челябинская, 17 до жилого дома по ул. 4-й Пятилетки, 38	31.12.2020	30.11.2022	5,005	5,005	100,0%	5,005	выполнено
156. Реконструкция участка тепловой сети от жилого дома по ул. Коммунальная, 26 до тепловой камеры К54-4 ул. 2-я Рабочая, 11, 15	31.12.2020	18.05.2022	2,777	2,777	100,0%	2,777	выполнено
157. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К33 ул. 2-я Рабочая, 16 до тепловой камеры К71 ул. 2-я Рабочая, 23	31.12.2020	18.05.2022	0,190	0,190	100,0%	0,190	выполнено
158. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К4 ул. Сидикатная, 3 до тепловой камеры К14 ул. 2-я Рабочая, 100 с вводами на дома ул. 2-я Рабочая, 98, 100,102, 104, 106, 108	31.12.2020	29.12.2021	4,532	2,266	50,0%	2,266	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение вальной выручки
159. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК55 ул. Уральская, 47 до тепловой камеры ТК56 ул. Уральская, 43	31.12.2021	18.05.2022	2,288	2,288	100,0%	2,288	выполнено
160. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К1-5 ул. Алюминиевая, 2 переход через ул. Алюминиевая (обратка)	31.12.2020	18.05.2022	1,500	1,424	100,0%	1,424	выполнено
161. Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К4-82 ул. Белинского, 71Б до тепловой камеры К4-82-1 ул. Белинского, 71А с вводами на дома ул. Белинского, 71А, 71Б, ул. Механизаторов, 1, 1А	31.12.2020	29.12.2021	3,000	3,526	100,0%	3,526	выполнено
162. Реконструкция участка сети горячего водоснабжения от тепловой камеры ТК61 ул. Исетская, 46 до КМ35Б ул. Алюминиевая, 37а	31.12.2021	31.12.2021	8,146	0,081	1,0%	0,000	расхождение фактического объема полезного отпуска ресурса с плановым значением, недополучение вальной выручки
Итого			646,085	502,534		500,855	

7. 1.1 Сведения о модернизации, реконструкции, капитальном и текущем ремонте имущества, переданного на основании концессионного соглашения

Наименование объекта Соглашения	Стоимость объекта Соглашения на 31.12.2025г., млн. руб.	% выполнения	Примечание
Модернизация участка тепловой сети от жилого дома ул.Шестакова, 46 до ж/д ул. Шестакова, 42 и от ж/д ул. Шестакова, 42 до ж/д БИК 24	1,459	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети по подвалу жилого дома ул.Шестакова, 42	1,387	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка магистрального трубопровода от С-5 в сторону ТК-38 по ул. Лермонтова, 133	7,418	90,0%	сверх технического задания
Модернизация участка трубопровода от школы № 21 по ул. Лермонтова, 185 до тепловой камеры С-4	0,458	90,0%	сверх технического задания
Модернизация участка трубопровода от тепловой камеры С-4 до школы № 4 по ул. Лермонтова, 101	7,021	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры КМ-18 по ул.Калинина, 36 до тепловой камеры КМ-19 по ул.Калинина, 27	5,257	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сет от тепловой камеры ТК 48 ул. Алюминиевая, 14 до тепловой камеры ТК 55 ул. Уральская, 47	0,133	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от фундамента жилого дома ул. Исетская, 7 до фундамента жилого дома ул. Исетская, 5	0,373	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК68 до фундамента здания ул. Гагарина, 1	0,034	1,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К-38 до здания СОП №14 ул. 2-ая Рабочая, 51	0,024	100,0%	сверх технического задания
НАСОС_ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ_К65-50-160_зав.№ С-3 ул.Лесхоз	0,042	1,0%	сверх технического задания
Лесхоз_НАСОС_ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ_УПС 32-120Г, зав. № 96401837	0,068	100,0%	сверх технического задания
ТП-14_Лесхоз_Электродвигатель АИР 100, 5,5 КВ, зав. № 00016179	0,032	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К2-5-В до домов ул. Карла Маркса, 36,38,40	4,612	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка трубопровода т/с от ТМ5-2 до ТМ5-2-1 с вводами на дома ул. Мичурина, 40,63	0,082	100,0%	сверх технического задания
Замена участка квартального трубопровода 159 ТВС от ТК 11-3 до ТК 1-20-2	0,012	100,0%	сверх технического задания

Модернизация тепловой сети от жилого дома по бульвару Парижской Коммуны, 22 до жилого дома по бульвару Парижской Коммуны, 41	1,748	100,0%	сверх технического задания
Модернизация тепловой сети от тепловой камеры МЮ-4 до тепловой камеры МЮ-4-1-2 ул.Каменская	0,014	1,0%	сверх технического задания
Модернизация тепловой сети по ул. Сибирская между тепловыми камерами П9 ул. Титова и П13 ул. Синарская	2,903	98,0%	сверх технического задания
Модернизация узла управления тепловой сети в тепловом пункте ТП-5 ул. Каменская, 79	2,286	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от фундамента жилого дома ул.Суворова,33 до фундамента жилого дома ул. Суворова,35	0,016	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети (переход дороги ул. Октябрьская) в районе жилого дома по адресу: ул. Октябрьская,118(КС-17-1513)	0,688	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети на территории Красногорской ТЭЦ. Коллектор 6.	7,746	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К-6-2 до здания по адресу ул. Пионерская, 8	0,024	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К1-8 по ул.Алюминиевая, 2 до тепловой камеры К1-16 по ул.Исетская, 7 с вводами на дома	25,047	100,0%	сверх технического задания
Ремонт участка тепловой сети от тепловой камеры К1-8 ул. Алюминиевая 2 до тепловой камеры К1-7 по ул. Октябрьская 34	8,546	95,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К3-23-5-2 по ул. Синарская, 5 до тепловой камеры К3-23-5-4 по ул.Сибирская 1	4,250	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К4-86 по ул.Октябрьская, 33 до тепловой камеры К4-996 по ул.Октябрьская,416	17,321	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К4-996 ул. Октябрьская, 416 до тепловой камеры ул. Октябрьская, 55	0,105	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры КМ 18 по ул.Калинина, 36 до тепловой камеры Т 32-1, ул.Калинина, 42	11,971	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры КМ-19 по ул.Калинина, 27 до тепловой камеры КМ-19-1 по ул.Калинина, 11	4,024	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК 19-9 до тепловой камеры ТК19-7 по ул. Гагарина, 52, КС-17-1035(распределительная сеть)	2,800	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК 68 до ввода в здание ул. Гагарина, 6	0,021	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-75 по ул. Гагарина, 22 до тепловой камеры ТК75а с вводом на дом ул.Каменская,34	0,026	95,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К4-87 по ул. Белинского, 46 до тепловой камеры К4-88 по ул.Белинского,28	0,054	0,0%	сверх технического задания
Модернизация участка ТС от ТК Т17 по ул. Каменская, 72 до фундамента дома по ул. Каменская, 66 (КС-17-1352)	2,067	100,0%	сверх технического задания
Реконструкция тепловой сети "Магистральная теплотрасса от завода АО "КУЗОЦМ" до общежития №10 Первомайского поселка с вводом на дворец спорта"	7,168	100,0%	сверх технического задания
Тепловая сеть в районе ДК "Юность" по адресу: пр. Победы, 2 от тепловой камеры К3-23-4П до тепловой камеры К3-23-7	0,017	90,0%	сверх технического задания
Модернизация участка ТС от фундамента дома ул.Челябин.,15 до фундамента д. ул.Державин,9 с вводами на д. ул. Челябин.,5 и д/с ул.4-й Пятилетки,36	4,168	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры КМ-13 до тепловой камеры КМ-12А ул. 4-й Пятилетки, 29 (на КС-17-1083)	3,166	100,0%	сверх технического задания
Модернизация (замена) сальниковых компенсаторов на надземном трубопроводе на сальфонные между точками КТ-2 и КТ-3	1,508	100,0%	сверх технического задания
Модернизация квартальной системы горячего водоснабжения от ТП-1 Б.Комсомольский, 42	6,076	95,0%	сверх технического задания
Модернизация тепловой сети коллектора "Трансфер" от жилого дома по ул. Челябинская, 22 до жилого дома по ул. Челябинская, 20	14,467	100,0%	сверх технического задания
Модернизация тепловой сети "Трансфер" от т/к ТК7-2 до камеры МЮ-3 по ул.Каменская	2,612	3,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от врезки с коллектора по ул. Саметрой до тепловой камеры за дорогой по ул. 9 Января, н.Мирный	3,494	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети с заменой 4 шт. отводов в смотровой камере по пр. Победы,12	0,294	90,0%	сверх технического задания
Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры К1-20-5 ул.Мичурина до здания ул.Мичурина 2 в	0,523	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка ТС от ТК Т51 до ТК Т52 по ул. Алюминиевая, 86	1,022	100,0%	сверх технического задания
Модернизация тепловой сети от тепловой камеры ТК 10 ул. Суворова, 13 до тепловой камеры ТК 10а ул. Суворова (магистральная)	2,235	100,0%	сверх технического задания
Модернизация тепловой сети от тепловой камеры ТК7 ул. Суворова, 23а до тепловой камеры ТК7-2 ул. Суворова, 32 (КС-17-1513-02)	2,208	95,0%	сверх технического задания
Модернизация тепловой сети от ТМ9-2 до фундамента дома - пр. Победы,34	2,319	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка магистрального трубопровода от К2-3а до подьема (ул. Пушкина - ул. Головина)	5,212	95,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от 2а-7 (пр.Победы, 53) до ТК2а-9 с заменой вводов по пр.Победы, 51, 55 92 вводы)	3,205	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К3-20 пр. Побед, 11а до тепловой камеры 16-9к пр. Победы, 17	1,632	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры К3-6 до опуски у дома пр. Победы, №42Б	1,706	100,0%	сверх технического задания

Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры КМ13 ул. 4-й Пятилетки, 29 до тепловой камеры КМ18 по ул. 4-й Пятилетки, 25	19,452	95,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-40а (переход дороги ул. Строителей)	1,315	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от фундамента жилого дома ул. Строителей, 10 с транзитом по подвалу до фундамента жилого дома ул. Каменская, 11	6,534	95,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети п. Первомайский от ТК-1а до ТК-4 с вводами на дома № 23, 25, 27, 29	6,995	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка ТС от ТК КМ 16 ул. 4-й Пятилетки, 28 до ТК КМ 16-5 по ул. Калинина, 22 с вводами на дома ул. Калинина, 22 и 4-й Пятилетки, 26	3,953	95,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от К1-2-2 (ул. Зон Космодемьянской, 8) до К1-2-4 (ул. Зон Космодемьянской, 14а)	2,497	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка трубопровода горячего водоснабжения от тепловой камеры ТК-39 ул. Лермонтова, 101, до тепловой камеры ТК-406 ул. Свердловская	6,564	95,0%	сверх технического задания
Модернизация (замена) сальниковых компенсаторов на сифоновые по ул. Лермонтова, 117а. Тепловая камера ТК-7.	0,439	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-12 по зданию ул. Лермонтова, 47	6,188	95,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от К1-3 ул. Алюминиевая до тепловой камеры К1-4-1 ул. Исетская, 1А	2,801	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК56 ул. Уральская, 43 до тепловой камеры ТК57 ул. Исетская, 33	6,100	95,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-35 до здания детского сада "Солнышко" ул. Лермонтова 115	2,662	95,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети под дорогой (район стоянки УАЗа) ул. Заводская 4	7,064	95,0%	сверх технического задания
Модернизация участка т/с (1 коллектор) на территории УАЗа от тепловой камеры ТК-11 до здания проходной	9,331	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от ТК5-4 ул. Исетская, 8 до ТК 5-15 с вводом на ж/д ул. Октябрьская, 16	3,328	100,0%	сверх технического задания
Реконструкция тепловой сети от ТК КЛ-32а ул. Рабова, 2а до здания ГИБДД кл. Рабова, 4а	1,947	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от ТК-5 ул. Лермонтова, 117 до ТК-7 ул. Лермонтова, 117а	10,440	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от котельной 6-го квартала до ТК ТК-80 ул. Серова, 4	5,632	100,0%	сверх технического задания
Реконструкция ТС от Т46 Челябинская, 12 до КМ 30-2 Алюминиевая, 58	0,644	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от здания БХТО до тепловой камеры Ю-7-1 ул. Кутузова, 42б	0,096	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-42 ул. Строителей, 24 до тепловой камеры 12-8 ул. Алюминиевая, 13	0,167	50,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-41 ул. Строителей, 24 до тепловой камеры ТК-44 ул. Каменская, 16	0,106	5,0%	сверх технического задания
Модернизация участка трубопровода от ТК 40 до ж/д ул. Свердловская, 26 с вводами на дома ул. Свердловская, 24, 28	0,016	5,0%	сверх технического задания
Модернизация участка т/сети от ТП-15 до фундамента школы № 40 (ул. Челябинская, 29 - ул. Каменская, 76, замена участка трубопровода ТВС, ГВС)	2,219	95,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-73 по ул. Каменская, 31 до ввода в здание ул. Каменская, 33	0,157	95,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от ТК-7 до ТК (ул. Лермонтова, 61) с заменой вводов ул. Лермонтова, 51, 55, 57, 59, 61, 63	6,995	90,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от т/к К4-996 до т/к ТК99-1с вводами на объекты ул. Октябрьская, 80 пер. Больничный, 6	4,224	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети по подвалу жилого дома ул. Исетская 7	0,023	100,0%	сверх технического задания
Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры КИВ-91-6 до тепловой камеры КИВ-91-6А ул. Каменская, 58	0,027	98,0%	сверх технического задания
Итого	301,019		

Главный инженер

И.В. Смирнов

