

**Отчет об исполнении обязательств, предусмотренных Концессионным Соглашением №1/2018 от 20.04.2018 года за 2018 год**

**1. Сведения о создании реконструкции объекта Соглашения**

Наименование объекта Соглашения	Наименование выполненных работ	Сведения о выявленных недостатках и сведения об их устранении	Сведения о допущенной просрочке и сведения о мерах, предпринятых к своевременному выполнению работ
Имущественный комплекс котельной, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Революционная, 49	Модернизация (замена) горелки ГТ-3 водогрейного котла КВа-3,0-95 №1 на горелку ELCO;		В соответствии с техническим заданием модернизация (замена) водогрейного котла запланирована на 2021, в связи с чем замену горелки необходимо производить одновременно или после замены котла (установка горелки на существующий котел приведет к необходимости повторной замены горелки после проведения мероприятий по модернизации (замене) котла).
	Модернизация (замена) горелки ГТ-3 водогрейного котла КВа-3,0-95 №2 на горелку ELCO;		В соответствии с техническим заданием модернизация (замена) водогрейного котла запланирована на 2022, в связи с чем замену горелки необходимо производить одновременно или после замены котла (установка горелки на существующий котел приведет к необходимости повторной замены горелки после проведения мероприятий по модернизации (замене) котла).

**2. Сведения об осуществлении деятельности по производству тепловой энергии с использованием объекта Соглашения**

Объем тепловой энергии	Средства на выявленных фактах ненадлежащего исполнения
------------------------	--

Наименование объекта	Гкал	Сумма (без НДС)	Уведомления о количестве прекращений и ограничений подачи тепловой энергии с указанием причин этого	обязанностей по концессионному соглашению, сведения о мерах, предпринятых к их устранению и исполнению обязательств надлежащим образом
Котельная по адресу: ул.Революционная, 49	5377,62	8 802 142,20	24 октября 9 ч ремонт магистрального трубопровода ТС	

3. В случае участия Концессионера в суде либо арбитражном суде в связи с осуществлением реконструкции (модернизации) объекта Соглашения либо в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, сведения:

Наименование суда	Номер дела	Существо требований	Статус Концессионера в деле	Дата очередного судебного заседания
не участвовал				

4. В случае привлечения Концессионера к ответственности в связи с осуществлением реконструкции объекта Соглашения либо в связи с осуществлением деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии и теплоносителя, а также социальному обслуживанию населения с использованием объекта Соглашения

Факт привлечения Концессионера к ответственности	Наименование органа либо должностного лица, привлеченных Концессионера к ответственности либо выдавшего какое-либо предписание	Реквизиты принятого решения	Назначенное наказание либо действия или бездействие, которое предписано осуществить.
не привлекался			

5. Плановые и фактические значения показателей деятельности Концессионера за 2018 год\*

5. Плановые и фактические значения показателей деятельности концессионера за 2020 год			
Наименование показателей Перечень показателей	Единица измерения	Значения показателей	
		План	Факт
Показатели надежности			
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал/час	0	0
Установленная мощность источника тепловой энергии	Гкал/час	5,16	4,9
Показатели энергетической эффективности			

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	158,88	151,5
---	--------------	--------	-------

6. Сведения о выполнении соответствующего этапа реконструкции объекта Соглашения\*

Наименование объекта Соглашения	Дата завершения работ по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения	Дата ввода в эксплуатацию объекта Соглашения	Первоначальная стоимость объекта Соглашения
Имущественный комплекс котельной, расположенного по адресу: Российская федерация, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Революционная, 49			22 224 472,74 руб.

Директор

Виноградов Г.Н.

